



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL
TLACOACHISTLAHUACA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA

Integración y Presentación de la Cuenta Pública. Ejercicio Fiscal 2024.

4.6. Información de Obra Pública y Servicios

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, **formato OP-3.**



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión				% Avance		
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
1	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Elaboración del Proyecto de Drenaje Sanitario y Saneamiento en la Localidad de Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAISM UN/2024/AD/005	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHAR	5,033.00	\$0.00	\$821,643.50	\$821,643.50	\$821,643.50	\$821,643.50	\$821,643.50	\$821,643.50	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Elaboración del Proyecto de Drenaje Sanitario y Saneamiento en la Localidad de Jicayán de Tovar Municipio de Tlacoachistlahuaca	Jicayán De Tovar - Jicayán de Tovar	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAISM UN/2024/AD/006	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHAR	1,484.00	\$0.00	\$678,193.00	\$678,193.00	\$678,193.00	\$678,193.00	\$678,193.00	\$678,193.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Programa de Gastos Indirectos										\$1,499,836.50	\$1,499,836.50	\$1,499,836.50	\$1,499,836.50	\$1,499,836.50	\$1,499,836.50	\$0.00	\$0.00	200.00%	
3	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de la carretera las 2 Cruces (E.C. Ometepec-Xochistlahuaca) - Tlacoachistlahuaca - Jicayán De Tovar, que consiste en la Extracción de Derrumbes de Taludes provocados por el Huracán John, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Gro.	Tlacoachistlahuaca - Tramo E.C. 2 Cruces - Jicayán de Tovar	Adjudicación Directa	HACTG-DOP/FAISMUN2024/01-AD	FLORENCIO GONZALEZ BERNAL	11,190.00	\$0.00	\$1,941,275.51	\$1,941,275.51	\$1,941,275.51	\$1,941,275.51	\$1,932,907.94	\$1,932,907.94	\$0.00	\$8,367.57	100.00%	99.57%
4	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muros para contener taludes derrumbados por el huracán John, en el puente del río verde que da acceso a las localidades de la trinidad y santa cruz yucucani.	La Trinidad - Puente sobre el río verde, Localidad La Trinidad, municipio de Tlacoachistlahuaca, Gro.	Adjudicación Directa	HACTG-DOP/FAISMUN-2024/03-AD	FLORENCIO GONZALEZ BERNAL	2,073.00	\$0.00	\$1,683,679.39	\$1,683,679.39	\$1,683,679.39	\$1,683,679.39	\$1,676,422.15	\$1,676,422.15	\$0.00	\$7,257.24	100.00%	99.57%
5	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación del camino artesanal tramo rancho viejo – la trinidad tramo del kilómetro 0+000.00 al 6+000.00, que consiste en la extracción de derrumbes de taludes provocados por el huracán John, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, gro.	La Trinidad - Tramo Rancho Viejo - La Trinidad	Adjudicación Directa	HACTG-DOP/FAISMUN2024/02-AD,	GILBERTO IZOTECO SANTILLO	2,127.00	\$0.00	\$1,423,673.88	\$1,423,673.88	\$1,423,673.88	\$1,423,673.88	\$1,417,537.35	\$1,417,537.35	\$0.00	\$6,136.53	100.00%	99.57%
6	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación del camino artesanal tramo rancho viejo – la trinidad, del kilómetro 6+000.00 al 10+000.00, que consiste en la extracción de derrumbes de taludes provocados por el huracán John, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, gro.	La Trinidad - Tramo Rancho Viejo - La Trinidad	Adjudicación Directa	HACTG-DOP/FAISMUN-2024/04-AD	GILBERTO IZOTECO SANTILLO	2,127.00	\$0.00	\$1,305,627.71	\$1,305,627.71	\$1,305,627.71	\$1,305,627.71	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$5,627.71	100.00%	99.57%
7	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación del camino artesanal tramo tierra blanca – jiquimillas - terreno venado, que consiste en la extracción de derrumbes de taludes provocados por el huracán John, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, gro.	Terreno Venado - Tramo Tierra Blanca - Jiquimillas - Terreno Venado	Adjudicación Directa	HACTG-DOP/FAISMUN-2024/05-AD	JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ	1,024.00	\$0.00	\$2,110,140.90	\$2,110,140.90	\$2,110,140.90	\$2,110,140.90	\$2,101,045.47	\$2,101,045.47	\$0.00	\$9,095.43	100.00%	99.57%



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión				% Avance		
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
8	Complementari a	Urbanización (URB)	RehabilitaciÓn del camino rural tramo santa cruz yucucani- san josÉ rancho el limÓn, que consiste en la extracciÓn de derrumbes de taludes provocados por el huracÁn john, en el municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Santa Cruz Yucucani - Tramo Santa Cruz Yucucani - San José (Rancho el Limón)	Adjudicación Directa	HACTG-DOP/ FAISMUN- 2024/05-AD	GILBERTO IZOTECO SANTILLO	1,554.00	\$0.00	\$1,436,190.48	\$1,436,190.48	\$1,436,190.48	\$1,436,190.48	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	\$0.00	\$6,190.48	100.00%	99.57%
9	Complementari a	Urbanización (URB)	RehabilitaciÓn de la carretera, tramo las minas - huehuetÓnoc - mano de león, que consiste en la extracciÓn de derrumbes de taludes provocados por el huracÁn john, en el municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Huehuetónoc - Tramo las Minas - Huehuetonoc - Guadalupe Mano de León	Adjudicación Directa	HACTG-DOP/ FAISMUN- 2024/07-AD	FLORENCIO GONZALEZ BERNAL	2,980.00	\$0.00	\$2,050,450.25	\$2,050,450.25	\$2,050,450.25	\$2,050,450.25	\$2,041,612.10	\$2,041,612.10	\$0.00	\$8,838.15	100.00%	99.57%
10	Complementari a	Urbanización (URB)	Mantenimiento de la carretera, tramo las 2 cruces (e.c. ometepec-xochistlahuaca) - tlacoachistlahuaca, del kilÓmetro 0+000.00 al 8+370, en el municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Tlacoachistlahuaca - TLACOACHISTLAHUACA	Invitación a cuñdo menos tres personas	HACTG-DOP/FAISMUN- 2024/08-13	MARGARITA GARCIA MONTAÑO	5,033.00	\$0.00	\$2,065,868.30	\$2,065,868.30	\$2,065,868.30	\$2,065,868.30	\$2,056,963.70	\$2,056,963.70	\$0.00	\$8,904.60	100.00%	99.57%
11	Complementari a	Urbanización (URB)	ConstrucciÓn de camino rural jicayÁn de tovar – el limÓn guadalupe, en el municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	El Limón Guadalupe - TRAMO EL LIMON GUADALUPE - JICAYAN DE TOVAR	Invitación a cuando menos tres personas	HACTG-065/ FAISMUN- 2024/010- 13	FLORENCIO GONZALEZ BERNAL	1,954.00	\$0.00	\$2,165,874.38	\$2,165,874.38	\$2,165,874.38	\$2,165,874.38	\$2,156,538.71	\$2,156,538.71	\$0.00	\$9,335.67	100.00%	99.57%
12	Complementari a	Urbanización (URB)	AmpliaciÓn de camino rural tramo llano del tigre – llano sapote, en el municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Llano Del Tigre - TRAMO LLANO DEL TIGRE - LLANO ZAPOTE	Invitación a cuando menos tres personas	HACTG- 065/FAISMUN- 2024/09-13	MARGARITA GARCIA MONTAÑO	278	\$0.00	\$2,150,358.64	\$2,150,358.64	\$2,150,358.64	\$2,150,358.64	\$2,141,089.85	\$2,141,089.85	\$0.00	\$9,268.79	100.00%	99.57%
13	Complementari a	Urbanización (URB)	AmpliaciÓn de camino rural huehuetÓnoc – guadalupe mano de leÓn, tramo del km 0+000.00 al 2+500, en el municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Guadalupe Mano De León - TRAMO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON	Invitación a cuando menos tres personas	HACTG- 065/FAISMUN- 2024/011-13	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA	2,530.00	\$0.00	\$2,168,548.38	\$2,168,548.38	\$2,168,548.38	\$2,168,548.38	\$2,159,201.19	\$2,159,201.19	\$0.00	\$9,347.19	100.00%	99.57%
14	Complementari a	Urbanización (URB)	AmpliaciÓn de camino rural huehuetÓnoc – guadalupe mano de leÓn, tramo del km 2+500.00 al 3+500, en el municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Guadalupe Mano De León - TRAMO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON	Adjudicación Directa	HACTG- 065/FAISMUN- 2024/012-AD	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA	2,530.00	\$0.00	\$690,430.62	\$690,430.62	\$690,430.62	\$690,430.62	\$687,454.63	\$687,454.63	\$0.00	\$2,975.99	100.00%	99.57%
15	Complementari a	Urbanización (URB)	ConstrucciÓn de muro de contenciÓn en el callejÓn sin nombre, en la colonia las brisas, de la localidad de tlacoachistlahuaca, municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Tlacoachistlahuaca - tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HACTG- 065/FAISMUN- 2023/014-AD	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	150	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$248,922.41	\$248,922.41	\$0.00	\$1,077.59	100.00%	99.57%



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión										% Avance	
									Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o	
16	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la calle sin nombre, en la colonia las brisas, de la localidad de tlacoachistlahuaca, municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Tlacoachistlahuaca - tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HACTG-065/FAISMUN-2024/015-AD	GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ	150	\$0.00	\$347,132.89	\$347,132.89	\$347,132.89	\$347,132.89	\$345,636.63	\$345,636.63	\$0.00	\$1,496.26	100.00%	99.57%	
18	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural tlacoachistlahuaca - xochistlahuaca de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	5,033.00	\$0.00	\$813,939.68	\$813,939.68	\$813,939.68	\$813,939.68	\$813,939.68	\$813,939.68	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
19	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas Zona Sur de la Localidad de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	5,033.00	\$0.00	\$966,350.56	\$966,350.56	\$966,350.56	\$966,350.56	\$966,350.56	\$966,350.56	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
20	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas zona norte 1 de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	5,033.00	\$0.00	\$836,563.28	\$836,563.28	\$836,563.28	\$836,563.28	\$836,563.28	\$836,563.28	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
21	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas zona norte 2 de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	5,033.00	\$0.00	\$862,256.49	\$862,256.49	\$862,256.49	\$862,256.49	\$862,256.49	\$862,256.49	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
22	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos rurales de la localidad de san cristóbal	San Cristóbal - San Cristobal	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,373.00	\$0.00	\$218,046.52	\$218,046.52	\$218,046.52	\$218,046.52	\$218,046.52	\$218,046.52	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
23	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas zona norte de la localidad de san cristóbal	San Crisóbal - San Cristobal	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,373.00	\$0.00	\$710,649.98	\$710,649.98	\$710,649.98	\$710,649.98	\$710,649.98	\$710,649.98	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
24	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas zona sur en la localidad de san cristóbal	San Cristóbal - San Cristobal	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,373.00	\$0.00	\$1,006,544.76	\$1,006,544.76	\$1,006,544.76	\$1,006,544.76	\$1,006,544.76	\$1,006,544.76	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
25	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino crucero a san jerónimo de la localidad de san jerónimo	San Jerónimo - San Jeronimo	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	752	\$0.00	\$786,040.51	\$786,040.51	\$786,040.51	\$786,040.51	\$786,040.51	\$786,040.51	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión				% Avance		
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
26	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural san jerónimo a terreno venado de la localidad de san jerónimo	San Jerónimo - San Jeronimo	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	752	\$0.00	\$589,602.11	\$589,602.11	\$589,602.11	\$589,602.11	\$589,602.11	\$589,602.11	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
27	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino santa cruz yucucani a el jido de la localidad de santa cruz yucucani	Santa Cruz Yucucani - Santa Cruz Yucucani	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,371.00	\$0.00	\$586,027.35	\$586,027.35	\$586,027.35	\$586,027.35	\$586,027.35	\$586,027.35	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
28	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas de la localidad de san jerónimo	San Jerónimo - San Jeronimo	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	752	\$0.00	\$529,103.85	\$529,103.85	\$529,103.85	\$529,103.85	\$529,103.85	\$529,103.85	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
29	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Plan Mamey a San José, en la Localidad de San José	San José - San José	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	183	\$0.00	\$793,048.59	\$793,048.59	\$793,048.59	\$793,048.59	\$793,048.59	\$793,048.59	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
30	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Santa Cruz Yucucani a Plan Mamey, de la Localidad de Santa Cruz Yucucani	Santa Cruz Yucucani - San José	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,371.00	\$0.00	\$729,334.50	\$729,334.50	\$729,334.50	\$729,334.50	\$729,334.50	\$729,334.50	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
31	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural san José a san miguel tejalpa de la localidad de san José	San José - San José	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	183	\$0.00	\$534,832.33	\$534,832.33	\$534,832.33	\$534,832.33	\$534,832.33	\$534,832.33	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
32	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural san José a rio encajonado de la localidad de san José	San José - San José	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	183	\$0.00	\$1,022,059.95	\$1,022,059.95	\$1,022,059.95	\$1,022,059.95	\$1,022,059.95	\$1,022,059.95	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
33	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas de la localidad de huehuetonc	Huehuetonc - Huehuetonc	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	2,012.00	\$0.00	\$722,354.92	\$722,354.92	\$722,354.92	\$722,354.92	\$722,354.92	\$722,354.92	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
34	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas de la localidad de Llano del tigre	Llano Del Tigre - Llano del Tigre	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	180	\$0.00	\$550,604.67	\$550,604.67	\$550,604.67	\$550,604.67	\$550,604.67	\$550,604.67	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
35	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas de la localidad de las minas	Las Minas - Las Minas	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	450	\$0.00	\$673,678.64	\$673,678.64	\$673,678.64	\$673,678.64	\$673,678.64	\$673,678.64	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024


Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)																			
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión				% Avance		
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
36	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de techado para espacio multideportivo en la colonia centro de la localidad de rancho viejo (rancho nuevo de la democracia)	Rancho Viejo (rancho Nuevo De La Democracia) - Rancho Viejo (Rancho Nuevo de la Democracia)	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/CNV3/001	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM S.A. DE C.V.	1,425.00	\$0.00	\$3,116,538.95	\$3,116,538.95	\$3,116,538.95	\$3,116,538.95	\$3,116,538.95	\$3,116,538.95	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
37	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural santa cruz yucucani - crucero yosocahú de la localidad de santa cruz yucucani	Santa Cruz Yucucani - Santa Cruz Yucucani	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,371.00	\$0.00	\$735,503.28	\$735,503.28	\$735,503.28	\$735,503.28	\$735,503.28	\$735,503.28	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
38	Directa	Urbanización (URB)	Ampliación de camino crucero tierra blanca - terreno venado del cadenamiento 06 030 al 09 030 de la localidad de terreno venado	Terreno Venado - Terreno Venado	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/CNV3/002	EDUARDO GUADALUPE LORENZO SOLANO	788	\$0.00	\$2,216,480.16	\$2,216,480.16	\$2,216,480.16	\$2,216,480.16	\$2,216,480.16	\$2,216,480.16	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
39	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural de la localidad de llano zapote	Llano Zapote - Llano Zapote	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	98	\$0.00	\$301,131.01	\$301,131.01	\$301,131.01	\$301,131.01	\$301,131.01	\$301,131.01	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
40	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino saca cosechas las tortolitas de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	5,033.00	\$0.00	\$305,037.34	\$305,037.34	\$305,037.34	\$305,037.34	\$305,037.34	\$305,037.34	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
41	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos rural cruz alta - el capulin - chimalapa de la localidad de el capulin	El Capulin - El Capulin	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	561	\$0.00	\$601,791.31	\$601,791.31	\$601,791.31	\$601,791.31	\$601,791.31	\$601,791.31	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
42	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos saca cosechas de la localidad el capulin	El Capulin - El Capulin	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	561	\$0.00	\$350,524.80	\$350,524.80	\$350,524.80	\$350,524.80	\$350,524.80	\$350,524.80	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
43	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos rurales de la localidad de cruz alta	Cruz Alta - Cruz Alta	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	261	\$0.00	\$303,427.52	\$303,427.52	\$303,427.52	\$303,427.52	\$303,427.52	\$303,427.52	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
44	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas poza verde en la localidad de la guadalupe	La Guadalupe - La Guadalupe	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	428	\$0.00	\$592,890.19	\$592,890.19	\$592,890.19	\$592,890.19	\$592,890.19	\$592,890.19	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
45	Directa	Urbanización (URB)	Ampliación de camino saca cosecha el lindero en la localidad de el capulin	El Capulin - El Capulin	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/AD/001	ZACARIAS LOPEZ SANTIAGO	561	\$0.00	\$1,430,218.97	\$1,430,218.97	\$1,430,218.97	\$1,430,218.97	\$1,430,218.97	\$1,430,218.97	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
T E S O R E R Í A



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Inversión										% Avance	
								Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero
46	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural de san cristóbal a cruz alta del km 5 680 al 7 180 de la localidad de cruz alta	Cruz Alta - Cruz Alta	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/0	ZACARÍAS LÓPEZ SANTIAGO	261	\$0.00	\$2,822,456.06	\$2,822,456.06	\$2,822,456.06	\$2,822,456.06	\$2,822,456.06	\$2,822,456.06	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
47	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente peatonal, en la calle acción nacional, de la colonia llano san pedro de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/007	CONSTRUCTORA TOPOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	5,033.00	\$0.00	\$806,564.27	\$806,564.27	\$806,564.27	\$806,564.27	\$806,564.27	\$806,564.27	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
48	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle coloso de la localidad de huehuetonoc	Huehuetonoc - Huehuetonoc	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/013	CLAUDIA LISSETH DE LA CRUZ BEZARES	0	\$0.00	\$395,118.84	\$395,118.84	\$395,118.84	\$395,118.84	\$395,118.84	\$395,118.84	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
49	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural huehuetonoc - xochistlahuaca del 1+000 al 2+000 en la localidad de huehuetonoc	Huehuetonoc - Huehuetonoc	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/010	ZACARÍAS LÓPEZ SANTIAGO	5,033.00	\$0.00	\$1,494,369.95	\$1,494,369.95	\$1,494,369.95	\$1,494,369.95	\$1,494,369.95	\$1,494,369.95	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
50	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural tlacoachistlahuaca - xochistlahuaca del 0+000 al 1+340 en la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/014	ZACARÍAS LÓPEZ SANTIAGO	5,033.00	\$0.00	\$2,214,016.85	\$2,214,016.85	\$2,214,016.85	\$2,214,016.85	\$2,214,016.85	\$2,214,016.85	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
51	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural de limón guadalupe a jicayán de tovar en el tramo 0+000 al 1+000 de la localidad de limón guadalupe	El Limón Guadalupe - Limón Guadalupe	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/010	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	470	\$0.00	\$1,364,327.84	\$1,364,327.84	\$1,364,327.84	\$1,364,327.84	\$1,364,327.84	\$1,364,327.84	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
52	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural cruceiro de san cristóbal a san jeronimo en la localidad de san jeronimo	San Jerónimo - San Jerónimo	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/026	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	5,033.00	\$0.00	\$2,353,330.80	\$2,353,330.80	\$2,353,330.80	\$2,353,330.80	\$2,353,330.80	\$2,353,330.80	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
53	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle trompeta de la localidad de huehuetonoc	Huehuetonoc - Huehuetonoc	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/004	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM S.A. DE C.V.	2,012.00	\$0.00	\$2,427,034.14	\$2,427,034.14	\$2,427,034.14	\$2,427,034.14	\$2,427,034.14	\$2,427,034.14	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
54	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle sin nombre rumbo al panteón en santa cruz yucucani	Santa Cruz Yucucani - Santa Cruz Yucucani	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/005	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL	1,371.00	\$0.00	\$3,550,414.98	\$3,550,414.98	\$3,550,414.98	\$3,550,414.98	\$3,550,414.98	\$3,550,414.98	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
55	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural la guadalupe a san isidro en el tramo 0+000 al 0+650	La Guadalupe - La Guadalupe	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/012	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM S.A. DE C.V.	428	\$0.00	\$1,287,621.39	\$1,287,621.39	\$1,287,621.39	\$1,287,621.39	\$1,287,621.39	\$1,287,621.39	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024


Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión				% Avance		
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
56	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos sacacosechas de la localidad de terrero venado	Terrero Venado - Terrero Venado	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	788	\$0.00	\$1,545,697.08	\$1,545,697.08	\$1,545,697.08	\$1,545,697.08	\$1,545,697.08	\$1,545,697.08	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
57	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor comunitario en la calle sin nombre en la localidad de la trinidad	La Trinidad - La Trinidad	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/008	CONSTRUCTORA COTSTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	702	\$0.00	\$2,646,394.32	\$2,646,394.32	\$2,646,394.32	\$2,646,394.32	\$2,646,394.32	\$2,646,394.32	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
58	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle matamoros de la localidad de san cristóbal	San Cristóbal - San Cristobal	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/009	CONSTRUCTORA COTSTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	1,373.00	\$0.00	\$2,654,002.59	\$2,654,002.59	\$2,654,002.59	\$2,654,002.59	\$2,654,002.59	\$2,654,002.59	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
59	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle sin nombre de la localidad de cruz alta	Cruz Alta - Cruz Alta	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/011	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	\$0.00	\$2,943,379.84	\$2,943,379.84	\$2,943,379.84	\$2,943,379.84	\$2,943,379.84	\$2,943,379.84	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
60	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de caminos sacacosechas de la localidad de rancho cuananchinicha	Rancho Cuananchinicha - Rancho Cuananchinicha	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	728	\$0.00	\$1,080,934.18	\$1,080,934.18	\$1,080,934.18	\$1,080,934.18	\$1,080,934.18	\$1,080,934.18	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
61	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural huehuetonoc a guadalupe mano de leon del 5+200 al 7+200 de guadalupe mano de leon	Huehuetonoc - Huehuetonoc	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/027	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM S.A. DE C.V.	5,033.00	\$0.00	\$1,934,981.20	\$1,934,981.20	\$1,934,981.20	\$1,934,981.20	\$1,934,981.20	\$1,934,981.20	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
62	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliacion de camino rural el manantial a arroyo seco chaliapa en el tramo 2+443 al 4+515 en la localidad de tlacoachistlahuaca.	Tlacoachistlahuaca -	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/028	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM S.A. DE C.V.	3,000.00	\$0.00	\$465,241.71	\$465,241.71	\$465,241.71	\$465,241.71	\$465,241.71	\$465,241.71	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
63	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliacion de camino rural rancho pascual a la carretera a xochistlahuaca en el tramo 6+604 al 8+300 de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/015	ZACARIAS LÓPEZ SANTIAGO	508	\$0.00	\$1,977,056.88	\$1,977,056.88	\$1,977,056.88	\$1,977,056.88	\$1,977,056.88	\$1,977,056.88	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
64	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de Camino Rural Tlacoachistlahuaca a el Platanal en el Tramo 0+000 al 2+443 de la Localidad de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/016	ZACARIAS LÓPEZ SANTIAGO	5,033.00	\$0.00	\$789,681.79	\$789,681.79	\$789,681.79	\$789,681.79	\$789,681.79	\$789,681.79	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
65	Complementaria	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural rancho miguel a loma cuata en el tramo 4+515 al 6+604 de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/029	CLAUDIA LISSETH DE LA CRUZ BEZARES	752	\$0.00	\$541,042.54	\$541,042.54	\$541,042.54	\$541,042.54	\$541,042.54	\$541,042.54	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%




GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
Tlacoachistlahuaca
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
Tlacoachistlahuaca
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
TESORERÍA



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
Tlacoachistlahuaca
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
Tlacoachistlahuaca
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
Tlacoachistlahuaca
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión				% Avance		
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
66	Complementari a	Urbanización (URB)	Pavimentacion con Concreto Hidraulico en Calle Acceso a Colonia Nueva en la Localidad de Huehuetonoc	Huehuetónoc - Huehuetónoc	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/013	EDER NICOLAS DE LA CRUZ	2,012.00	\$0.00	\$3,365,231.27	\$3,365,231.27	\$3,365,231.27	\$3,365,231.27	\$3,365,231.27	\$3,365,231.27	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
67	Complementari a	Urbanización (URB)	Pavimentacion con concreto hidraulico en calle Ioma arco en la localidad de huehuetonoc	Huehuetónoc - Huehuetónoc	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/022	EDER NICOLAS DE LA CRUZ	788	\$0.00	\$928,206.06	\$928,206.06	\$928,206.06	\$928,206.06	\$928,206.06	\$928,206.06	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
68	Complementan a	Urbanización (URB)	Pavimentación con concreto hidraulico en calle sin nombre en el barrio del vivero de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/019	ZACARÍAS LÓPEZ SANTIAGO	533	\$0.00	\$555,321.90	\$555,321.90	\$555,321.90	\$555,321.90	\$555,321.90	\$555,321.90	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
69	Complementari a	Urbanización (URB)	Ampliación de camino rural las minas a huehuetonoc en el tramo 3+572 al 3+600 de la localidad de las minas	Las Minas - Las Minas	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/020	CLAUDIA LISSETH DE LA CRUZ BEZARES	470	\$0.00	\$640,786.45	\$640,786.45	\$640,786.45	\$640,786.45	\$640,786.45	\$640,786.45	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
70	Complementari a	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en el km 0+250 en el tramo huehuetonoc a xochistlahuaca, de la localidad de huehuetonoc	Huehuetónoc - Huehuetónoc	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/021	JOAQUÍN LORENZO ARCE	2,012.00	\$0.00	\$1,305,581.33	\$1,305,581.33	\$1,305,581.33	\$1,305,581.33	\$1,305,581.33	\$1,305,581.33	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
71	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino saca cosechas la toma de agua de la localidad de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	5,033.00	\$0.00	\$209,278.48	\$209,278.48	\$209,278.48	\$209,278.48	\$209,278.48	\$209,278.48	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
72	Complementari a	Urbanización (URB)	Pavimentacion con concreto hidraulico en calle sin nombre de la localidad de guadalupe mano de leon	Guadalupe Mano De León - Guadalupe Mano De León	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/011	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	518	\$0.00	\$1,666,675.50	\$1,666,675.50	\$1,666,675.50	\$1,666,675.50	\$1,666,675.50	\$1,666,675.50	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
73	Complementari a	Urbanización (URB)	Construccion de pavimento con concreto hidraulico en calle sin nombre del barrio del calvario de tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/017	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,033.00	\$0.00	\$773,466.44	\$773,466.44	\$773,466.44	\$773,466.44	\$773,466.44	\$773,466.44	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
74	Complementari a	Urbanización (URB)	Pavimentacion con concreto hidraulico en calle cuahutemoc en la localidad de las minas	Las Minas - Las Minas	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/018	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	788	\$0.00	\$1,743,670.97	\$1,743,670.97	\$1,743,670.97	\$1,743,670.97	\$1,743,670.97	\$1,743,670.97	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
75	Complementari a	Urbanización (URB)	Construccion de centro de desarrollo comunitario en el barrio centro de la localidad de la guadalupe	La Guadalupe - La Guadalupe	Adjudicación Directa	HACTG-065/FAISMUN-2024/014-AD	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA	788	\$0.00	\$1,238,138.23	\$1,238,138.23	\$1,238,138.23	\$1,238,138.23	\$1,238,138.23	\$1,238,138.23	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)																				
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión										% Avance	
									Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o	
76	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle sin nombre de la colonia la guadalupe en la localidad de san pedro cuiltipan	San Pedro Cuiltipan - San Pedro Cuiltipan	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/CNV3/019	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,356.00	\$0.00	\$2,761,235.22	\$2,761,235.22	\$2,761,235.22	\$2,761,235.22	\$2,761,235.22	\$2,761,235.22	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
77	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la colonia centro de la localidad de terreno venado.	Terreno Venado - Terreno Venado	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/AD/030	JOAQUÍN LORENZO ARCE	788	\$0.00	\$1,248,775.67	\$1,248,775.67	\$1,248,775.67	\$1,248,775.67	\$1,248,775.67	\$1,248,775.67	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
78	Complementaria	Urbanización (URB)	Mantenimiento de la carretera tlacoachistlahuaca-jicayari del tovar del km 10+800 al 57+188 de la localidad de jicayán de tovar	Jicayán De Tovar -	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/CNV3/020	ZACARÍAS LÓPEZ SANTIAGO	1,484.00	\$0.00	\$1,006,988.32	\$1,006,988.32	\$1,006,988.32	\$1,006,988.32	\$1,006,988.32	\$1,006,988.32	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
Total de Urbanización (URB)											\$97,410,856.64	\$97,410,856.64	\$97,410,856.64	\$97,410,856.64	\$97,316,937.44	\$97,316,937.44	\$0.00	\$93,919.20		
79	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de cuartos para dormitorio, cuarto para cocina y cuartos para baños en la localidad de jicayán de tovar, municipio de tlacoachistlahuaca, gro.	Jicayán De Tovar - jicayán de tovar	Adjudicación Directa	HACTG-065/FAISMUN-2024/013-AD	GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA	1,484.00	\$0.00	\$745,580.27	\$745,580.27	\$745,580.27	\$745,580.27	\$742,366.56	\$742,366.56	\$0.00	\$3,213.71	100.00%	99.57%	
Total de Vivienda (VIV)											\$745,580.27	\$745,580.27	\$745,580.27	\$745,580.27	\$742,366.56	\$742,366.56	\$0.00	\$3,213.71		
80	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de obra de captación, línea de conducción y tanque de regularización del sistema de agua potable en la localidad del el capulín	El Capulín - El Capulín	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/CNV3/007	DIANA LAURA DE LA CRUZ BEZARES	561	\$0.00	\$3,650,431.76	\$3,650,431.76	\$3,650,431.76	\$3,650,431.76	\$3,650,431.76	\$3,650,431.76	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
81	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de Alcantarillado para Aguas Pluviales a Base de Lamina Galvanizada en Calle Principal en la Localidad de Barranca Estaca	Barranca Estaca - Barranca Estaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/AD/018	EUSEBIO MORALES ROJAS	5,033.00	\$0.00	\$440,298.10	\$440,298.10	\$440,298.10	\$440,298.10	\$440,298.10	\$440,298.10	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
82	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de canal pluvial a base de muro de concreto ciclopeo y losa de concreto armado en la calle del centro de salud de la colonia la guadalupe, en la localidad de san pedro cuiltipa.	San Pedro Cuiltipan - San Pedro Cuiltipan	Invitación a cuando menos tres personas	HAMTG/DOP/FAISMUN/2024/AD/020	EUSEBIO MORALES ROJAS	1,356.00	\$0.00	\$3,780,414.55	\$3,780,414.55	\$3,780,414.55	\$3,780,414.55	\$3,780,414.55	\$3,780,414.55	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
Total de Agua Potable (APO)											\$7,871,144.41	\$7,871,144.41	\$7,871,144.41	\$7,871,144.41	\$7,871,144.41	\$7,871,144.41	\$0.00	\$0.00		



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)																			
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Inversión					% Avance		
												Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
84	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de la red de drenaje sanitario en el barrio de guapinol de la localidad de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/00 2	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	5,033.00	\$0.00	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)										\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$1,255,079.49	\$0.00	\$0.00		
85	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de la Banda Perimetral en el Colegio de Bachilleres por Cooperación Plantel Tlacoachistlahuaca, 12ECD0071Q en la Localidad de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/00 1	JOAQUÍN LORENZO ARCE	223	\$0.00	\$1,258,781.75	\$1,258,781.75	\$1,258,781.75	\$1,258,781.75	\$1,258,781.75	\$1,258,781.75	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
86	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de barda perimetral en el telebachillerato comunitario 114 de la localidad de rancho cuananchinicha	Rancho Cuananchinicha - Rancho Cuananchinicha	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/01 4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEL S.A. de C.V.	146	\$0.00	\$813,999.58	\$813,999.58	\$813,999.58	\$813,999.58	\$813,999.58	\$813,999.58	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
87	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Rehabilitación de Aula en Escuela Preparatoria Popular San Cristóbal Numero 141 con Clave C.C.T. 12UBH0021V en la Localidad de San Cristóbal	San Cristóbal - San Cristóbal	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/01 6	JOAQUÍN LORENZO ARCE	192	\$0.00	\$230,343.21	\$230,343.21	\$230,343.21	\$230,343.21	\$230,343.21	\$230,343.21	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
88	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Rehabilitación de Aula en Escuela Primaria Justo Sierra C.C.T. 12DPB1237P en la Col. Llano San Pedro de la Localidad de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/01 5	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	286	\$0.00	\$450,345.33	\$450,345.33	\$450,345.33	\$450,345.33	\$450,345.33	\$450,345.33	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
89	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de Baños en la Escuela Primaria Bilingüe Independencia en la Localidad de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/02 3	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	5,033.00	\$0.00	\$290,436.59	\$290,436.59	\$290,436.59	\$290,436.59	\$290,436.59	\$290,436.59	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
90	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de Segunda Etapa de Comedor Escolar en la Escuela Primaria Federal Agustín Melgar con C.T.T. 12DPR5897D de la Localidad de Tlacoachistlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/02 4	MARIA ESPERANZA MONTALVAN SALADO	5,033.00	\$0.00	\$311,039.49	\$311,039.49	\$311,039.49	\$311,039.49	\$311,039.49	\$311,039.49	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)										\$3,354,945.95	\$3,354,945.95	\$3,354,945.95	\$3,354,945.95	\$3,354,945.95	\$3,354,945.95	\$0.00	\$0.00		
91	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Mejoramiento de la red de energía eléctrica en la calle principal en la localidad de rancho cuananchinicha	Rancho Cuananchinicha - Rancho Cuananchinicha	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/00 9	CONSTRUCTORA AICE, S.A. DE C.V.	728	\$0.00	\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)										\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$536,714.74	\$0.00	\$0.00		






Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión								% Avance		
									Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero
Total Programa									\$112,674,158.00	\$112,674,158.00	\$112,674,158.00	\$112,674,158.00	\$112,577,025.09	\$112,577,025.09	\$0.00	\$97,132.91			


Elaboró:
Rosendo Rivera
Director de Obras Públicas


GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
'Nuestro pueblo, nuestra Fuerza'
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


De Conformidad:
Marina Uribe Soriano
Tesorera Municipal


GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
'Nuestro pueblo, nuestra Fuerza'
T E S O R E R Í A


Revisó:
Guillemina Bezares de Jesus
Titular del Órgano Interno de Control Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
'Nuestro pueblo, nuestra Fuerza'
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO


V. B.
Angela Fabian Lopez
Síndica Procuradora Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
'Nuestro pueblo, nuestra Fuerza'
SINDICATURA


Autorizó:
Emmanuel Cuevas Rodríguez
Presidente Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
'Nuestro pueblo, nuestra Fuerza'
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)																				
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión				% Avance			
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o	
17	Complementaria	Urbanización (URB)	Apertura de un camino saca cosechas en el lugar denominado "corre vientos" en la localidad de san cristóbal, municipio de tiacoachistlahuaca, gro.	San Cristóbal - san cristobal	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/021	ZACARÍAS LÓPEZ SANTIAGO	100	\$0.00	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)										\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$0.00	\$0.00	100.00%		
83	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de alcantarilla para aguas pluviales en el tramo carretero dos cruces a tiacoachistlahuaca.	Tlacoachistlahuaca -	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/CNV3/022	ZACARÍAS LÓPEZ SANTIAGO	200	\$0.00	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Agua Potable (APO)										\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$208,479.93	\$0.00	\$0.00	100.00%		
Total de Urbanización (URB)										\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$137,716.44	\$0.00	\$0.00	100.00%		
Total Programa										\$346,196.37	\$346,196.37	\$346,196.37	\$346,196.37	\$346,196.37	\$346,196.37	\$0.00	\$0.00	200.00%		

Elaboró:
Nieto de Gloria Zabala
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

De Conformidad:
Adriana Urbano Severiano
Tesorera Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
TESORERÍA

Revisó:
Guillermina Bezares de Jesus
Titular del Órgano Interno de Control Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Revisó:
Angela Fablen Lopez
Síndica Procuradora Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
SINDICATURA

Autorizó:
Emmanuel Cuevas Rodriguez
Presidente Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Programa: Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Programa: Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras																			
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión									% Avance	
									Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Fisico	Financier o
79	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentacion de caminos mediante la construccion de huellas de rodamiento de concreto hidraulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: jicayán de tovar - el limon	Jicayán De Tovar - Jicayán de Tovar	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,484.00	\$0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
80	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentacion de caminos mediante la construccion de huellas de rodamiento de concreto hidraulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: la guadalupe - san isidro	San Isidro - San Isidro	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	728	\$0.00	\$3,185,000.00	\$3,185,000.00	\$3,185,000.00	\$3,185,000.00	\$3,185,000.00	\$3,185,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
81	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentacion de Caminos Mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidraulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Mano de Obra Local no Calificada de: Tlacoachistlahuaca - El Platanal	Tlacoachistlahuaca - El Platanal	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	11,515,000.00	11,515,000.00	11,515,000.00	11,515,000.00	11,515,000.00	11,515,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
82	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentacion de caminos mediante la construccion de huellas de rodamiento de concreto hidraulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: el manantial - arroyo chaleapa	Arroyo De Chalespa - Arroyo Chaliapa	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
83	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentacion de caminos mediante la construccion de huellas de rodamiento de concreto hidraulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: rancho miguel - loma cuata	Tlacoachistlahuaca - Rancho Miguel	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Programa: Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras																				
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión									% Avance		
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero	
84	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: rancho pascual - carretera xochitlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Rancho Pascual	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
Total de Urbanización (URB)											\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	
Total											\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$49,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Programa: Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Programa: Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras																				
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión										% Avance	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero	
79	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: jicayán de tovar - el limon	Jicayán De Tovar - Jicayán de Tovar	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	1,484.00	\$0.00	17,421.99	17,421.99	17,421.99	17,421.99	17,421.99	17,421.99	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
80	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: la guadalupe - san isidro	San Isidro - San Isidro	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	728	\$0.00	59,765.06	59,765.06	59,765.06	59,765.06	59,765.06	59,765.06	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
81	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de Caminos Mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Mano de Obra Local no Calificada de: Tlacoachistlahuaca - El Platanal	Tlacoachistlahuaca - El Platanal	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	11,117.61	11,117.61	11,117.61	11,117.61	11,117.61	11,117.61	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
82	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: el manantial - arroyo chaleapa	Arroyo De Chalespa - Arroyo Chaleapa	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	8,499.07	8,499.07	8,499.07	8,499.07	8,499.07	8,499.07	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
83	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: rancho miguel - loma cuata	Tlacoachistlahuaca - Rancho Miguel	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	9,977.91	9,977.91	9,977.91	9,977.91	9,977.91	9,977.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	





Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Programa: Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras																		% Avance	
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero
84	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de caminos mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico con franjas intermedias de piedra ahogada en concreto, con mano de obra local no calificada de: rancho pascual - carretera xochitlahuaca	Tlacoachistlahuaca - Rancho Pascual	Administración Directa (Entidad)	NULL	NULL	500	\$0.00	10,742.00	10,742.00	10,742.00	10,742.00	10,742.00	10,742.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)										\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$0.00	\$0.00	100.00%	
Total										\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$117,523.64	\$0.00	\$0.00	100.00%	

Elaboró:

Director de Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

De Conformidad:

Adriana Urbano Severiano
Tesorera Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
TESORERÍA

Revisó:

Dulce María Bezares de Jesús
Síndica del Órgano Interno de Control Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Vº. Bº.

Silvia Angélica Fabian López
Síndica Procuradora Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
SINDICATURA

Aprobó:

Emmanuel Cuevas Rodríguez
Presidente Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio de Tlacoachistlahuaca
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)																			
No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Autoriza da	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Inversión					% Avance	
													Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financier o
65	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Localidades De Zona Norte En Municipio De Tlacoachistlahuaca, Gro.	Tlacoachistlahuaca	Adjudicación Directa	HAMTG/DOP/FAIS MUN/2024/AD/031	CONSTRUCTORA AICE, S.A. DE C.V.	500.00	\$0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)										\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	
Total										\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	

Elaboró:

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad:

Adriana Urbano Severiano
Tesorera Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
TESORERÍA

Revisó:

Guillermina Bezares de Jesus
Titular del Órgano Interno de Control Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Vº. Bº.

Ángela Fabian Lopez
Sindica Procuradora Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
SINDICATURA

Autorizó:

Emmanuel Cuevas Rodríguez
Presidente Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
TLACOACHISTLAHUACA
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"
PRESIDENCIA MUNICIPAL