



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1917 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**TLACOACHISTLAHUACA**

# **Integración y Presentación de la Cuenta Pública. Ejercicio Fiscal 2025.**

## **4.7. Información de Evaluación del Desempeño**

4.7.6. Reporte de avance del Programa Operativo Anual (POA), del ejercicio fiscal que se informa, incluyendo las actividades, obras y acciones de todas las unidades y/o áreas administrativas de la estructura orgánica de la entidad fiscalizable que intervienen en los programas para el logro de sus objetivos.



**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

**Area Administrativa:** Dirección de Obras Públicas  
**Programa:** Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
**Eje rector:** Fomentar la construcción sostenible y energías limpias en desarrollos urbanos.  
**Objetivo:** Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
**Línea de Acción:** Fomentar la construcción sostenible y energías limpias en desarrollos urbanos.

**Finalidad:** 2- Desarrollo Social  
**Función:** 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
**Subfunción:** 2-2-1- Urbanización  
**Programa:** 1-2 Desempeño de las Funciones  
**Subprograma:** 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Programados	Utilizados						
592	Agua Potable (APO)	Agua Potable (APO)	Rehabilitación del Cuartel de Policía Municipal en la Localidad de Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Directa	1	1	\$1,264,750.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,750.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	2000	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-6-6-	
<b>Total de Agua Potable (APO)</b>										\$1,264,750.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,750.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
<b>Totales</b>										\$1,264,750.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,750.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

**Area Administrativa:** Dirección de Obras Públicas  
**Programa:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)  
**Eje rector:** Talleres comunitarios de nutrición infantil y huertos familiares.  
**Objetivo:** Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.  
**Línea de Acción:** Talleres comunitarios de nutrición infantil y huertos familiares.

**Finalidad:** 2- Desarrollo Social  
**Función:** 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
**Subfunción:** 2-2-2- Desarrollo Comunitario  
**Programa:** 1-2 Desempeño de las Funciones  
**Subprograma:** 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
429	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la comunidad de san marín, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Martín	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,133,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30		100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-6-2-3-
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$2,133,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Salud (SAL)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$2,133,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

**Area Administrativa:** Dirección de Obras Públicas  
**Programa:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)  
**Eje rector:** Vinculación con clínicas estatales y federales para refuerzo de medicamentos.  
**Objetivo:** Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.  
**Línea de Acción:** Vinculación con clínicas estatales y federales para refuerzo de medicamentos.

**Finalidad:** 2- Desarrollo Social  
**Función:** 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
**Subfunción:** 2-2-2- Desarrollo Comunitario  
**Programa:** 1-2 Desempeño de las Funciones  
**Subprograma:** 1-2-8- Proyectos de Inversión





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuentas del Registro Contable					
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Reales Utilizados										
478	Salud (SAL)		Mejoramiento de unidad médica en la colonia centro de la localidad de Tlacoachistlahuaca, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Ampliación (A)	Directa	1	1	\$2,240,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	61	61	5000	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-1-					
<b>Total de Salud (SAL)</b>										\$2,240,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
<b>Totales</b>										\$2,240,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,686.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00														

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**

**Area Administrativa:** Dirección de Obras Públicas

**Programa:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

**Eje rector:** Centros de atención especializados para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad.

**Objetivo:** Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.

**Línea de Acción:** Centros de atención especializados para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad.

**Finalidad:** 2- Desarrollo Social

**Función:** 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

**Subfunción:** 2-2-2- Desarrollo Comunitario

**Programa:** 1-2 Desempeño de las Funciones

**Subprograma:** 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuentas del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Reales Utilizados					
486	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Mejoramiento de centros integradores de desarrollo comunitario en la zona noreste del municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	1	\$2,260,584.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,584.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-3-
486	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Mejoramiento de centro de desarrollo comunitario en la localidad de terrero venado, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Terrero Venado	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$2,260,250.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,250.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	200	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-3-
496	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Mejoramiento de centros integradores de desarrollo comunitario en la zona noreste del municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$2,261,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	62	62	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-2-3- --
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$6,782,685.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,782,685.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Mejoramiento de Vivienda (MEV)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$6,782,685.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,782,685.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00									





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Programas de mejoramiento de vivienda con materiales sostenibles.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Linea de Accion: Programas de mejoramiento de vivienda con materiales sostenibles.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncion: 2-2-1- Urbanización

Programa: 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal

Subprograma: 1-6-1- Gasto Federalizado

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
358	Mejoramiento de Vivienda (MEV)	Mejoramiento de Vivienda (MEV)	Rehabilitación de Techo Firme en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Directa	1	1	\$798,441.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,441.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	70	70	1200	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
<b>Total de Mejoramiento de Vivienda (MEV)</b>										\$798,441.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,441.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$798,441.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,441.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Créditos blandos y subsidios para construcción o ampliación de viviendas.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Linea de Accion: Créditos blandos y subsidios para construcción o ampliación de viviendas.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncion: 2-2-1- Urbanización

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
437	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Rehabilitación de banda perimetral en el centro integrador de desarrollo en la localidad de terrero venado, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Terrero Venado	Rehabilitación (R)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0		100.00%	0.00%	0.00%	
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									



Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Capacitación en técnicas de construcción sustentable.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Linea de Accion: Capacitación en técnicas de construcción sustentable.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncion: 2-2-2- Desarrollo Comunitario

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-8- Proyectos de Inversión



**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados								
436	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de centros integradores de desarrollo en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%				
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
<b>Totales</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Creación de centros deportivos y culturales locales.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Línea de Acción: Creación de centros deportivos y culturales locales.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Función: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2-2-1- Urbanización

Programa: 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal

Subprograma: 1-6-1- Gasto Federalizado

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
352	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Mejoramiento de Espacio Público Multideportivo en el Barrio del Tenedón, de la Localidad de Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	1	\$1,705,692.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,692.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	72	72	5033	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-4-
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$1,705,692.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,692.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
428	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Rehabilitación de cancha pública, en el barrio chino de la localidad de Tlacoachistlahuaca, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Rehabilitación (R)	Directa	1	1	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-4-
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>										\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
437	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de techado en espacio multideportivo y bienes públicos en la comunidad de San Pedro Cullapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Pedro Cullapan	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Agua Potable (APO)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$3,965,692.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,965,692.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Finalidad: 2- Desarrollo Social





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.

Línea de Acción: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Función: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
420	Agua Potable (APO)	Agua Potable (APO)	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de la guadalupe, municipio de Tlacoachistlahuaca, guerrero. incluye tanque	Obra	La Guadalupe	Rehabilitación (R)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	44	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
468	Agua Potable (APO)	Agua Potable (APO)	Construcción de alcantarillado pluvial del km 0+000.00 al 2+520.00, en la localidad de Llano del Tigre, municipio de Tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Llano Del Tigre	Construcción (C)	Directa	1	1	\$2,250,568.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,568.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-
<b>Total de Agua Potable (APO)</b>										<b>\$2,250,568.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250,568.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>									
469	Alcantarillado (ALC)	Alcantarillado (ALC)	Construcción de alcantarillado pluvial del km 2+520.00 al 3+229.00, en la localidad de Llano del Tigre, municipio de Tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Llano Del Tigre	Construcción (C)	Directa	1	1	\$1,686,506.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,506.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-
470	Alcantarillado (ALC)	Alcantarillado (ALC)	Construcción de alcantarillado pluvial en la localidad de las minas, municipio de Tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Las Minas	Construcción (C)	Directa	1	1	\$742,780.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,780.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6- 1-1-3-1-...
<b>Total de Alcantarillado (ALC)</b>										<b>\$2,409,287.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,409,287.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>									
487	Agua Potable (APO)	Agua Potable (APO)	Construcción del sistema de agua potable en la localidad de la guadalupe, municipio de Tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	La Guadalupe	Construcción (C)	Directa	1	1	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	40	40	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-
<b>Total de Agua Potable (APO)</b>										<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>									
<b>Total de Drenaje y Letrinas (DRE)</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>									
<b>Totales</b>										<b>\$7,659,855.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,659,855.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>									

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Área Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Mejorar el drenaje y saneamiento con tecnología ecológica.

Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.

Línea de Acción: Mejorar el drenaje y saneamiento con tecnología ecológica.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Función: 2-1- Protección Ambiental

Subfunción: 2-1-3- Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					



*Handwritten signature*





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Id de Obra	Rubro de Gasto	LCF Art 33	Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
								Programa	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
443	Drenaje y Letrinas (DRE)	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de planta tratadora y sistema de drenaje sanitario en la comunidad de jicayán de tovar, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero, convenio con capaseq	Obra	Jicayán De Tovar	Construcción (C)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	74	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
444	Drenaje y Letrinas (DRE)	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de san cristóbal, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	San Cristóbal	Ampliación (A)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	31	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
451	Drenaje y Letrinas (DRE)	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de red de drenaje sanitario en la colonia centro de la localidad de jicayán de tovar	Obra	Jicayán De Tovar	Ampliación (A)	Directa	1	1	\$360,528.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,528.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	100	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-
473	Drenaje y Letrinas (DRE)	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle salida a huehuetlónoc, en la localidad de las minas, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Las Minas	Ampliación (A)	Directa	1	1	\$482,771.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,771.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	800	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-
494	Drenaje y Letrinas (DRE)	Drenaje y Letrinas (DRE)	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la zona zur de la localidad de san cristóbal, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	San Cristóbal	Rehabilitación (R)	Directa	1	1	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	223	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-
504	Drenaje y Letrinas (DRE)	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de jiquimillas, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero	Obra	Jiquimillas (Jiquilla)	Ampliación (A)	Directa	1	1	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	31	31	236	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-
<b>Total de Drenaje y Letrinas (DRE)</b>										\$4,593,300.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593,300.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$4,593,300.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593,300.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**

**Area Administrativa:** Dirección de Obras Públicas  
**Programa:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)  
**Eje rector:** Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.  
**Objetivo:** Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
**Línea de Acción:** Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.

**Finalidad:** 2- Desarrollo Social  
**Función:** 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
**Subfunción:** 2-2-1- Urbanización  
**Programa:** 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal  
**Subprograma:** 1-6-1- Gasto Federalizado

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programa	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
447	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de alumbrado público en el municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Rehabilitación (R)	Directa	1	1	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	3000	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Drenaje y Letrinas (DRE)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**

**Area Administrativa:** Dirección de Obras Públicas  
**Programa:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)  
**Eje rector:** Establecer un sistema eficiente de recolección y separación de residuos.

**Finalidad:** 2- Desarrollo Social  
**Función:** 2-1- Protección Ambiental  
**Subfunción:** 2-1-3- Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.

Línea de Acción: Establecer un sistema eficiente de recolección y separación de residuos.

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas				Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
445	Drenaje y Letrinas (DRE)	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tlacoachistlahuaca, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	80	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
<b>Total de Drenaje y Letrinas (DRE)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
<b>Totales</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Fomentar la construcción sostenible y energías limpias en desarrollos urbanos.

Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.

Línea de Acción: Fomentar la construcción sostenible y energías limpias en desarrollos urbanos.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Función: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2-2-1- Urbanización

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-8- Proyectos de Inversión

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas				Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
432	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en el arroyo de la entrada de la comunidad de la trinidad, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	La Trinidad	Construcción (C)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
434	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la comunidad de Juquila Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Juquila Yucucani	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,261,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-3-
435	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en la calle rumbo al pantón, de la comunidad de rancho cuananchiricha, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Rancho Cuananchiricha	Construcción (C)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$2,261,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
438	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de un aula en la comunidad de san isidro, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Isidro	Construcción (C)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
439	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de Un Aula en el Preescolar Indígena Gregorio Torres Quintero, en la Comunidad de San Pedro Cuilapan, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Pedro Cuilapan	Construcción (C)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

440	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de Barda Perimetral en el Preescolar Indígena Gregorio Torres Quintero, en la Comunidad de San Pedro Cuiltepan Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Pedro Cuiltepan	Construcción (C)	Directa	1	1	\$782,461.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,461.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-					
441	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de un aula en la escuela secundaria de la comunidad de san pedro cuiltepan, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	San Pedro Cuiltepan	Construcción (C)	Directa	1	1	\$820,550.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,550.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	32	32	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-					
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>										\$1,603,011.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,011.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
442	Alcantarillado (ALC)	Alcantarillado (ALC)	Construcción del sistema de alcantarillas en el camino rural de llano del tigre, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Llano Del Tigre	Construcción (C)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%						
<b>Total de Alcantarillado (ALC)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
446	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Infraestructura de urbanización	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	61	0	6000	100.00%	0.00%	0.00%						
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
450	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de un aula en la escuela secundaria lizaro cárdenas, en la localidad de san isidro	Obra	San Isidro	Construcción (C)	Directa	1	1	\$856,329.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856,329.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	200	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-					
460	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Mejoramiento de aulas en la escuela primaria comunitaria "sor juana inés de la cruz", en la localidad de plan mamey, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Plan Mamey	Rehabilitación (R)	Directa	1	1	\$1,050,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	72	72	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-					
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>										\$1,906,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,906,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
<b>Totales</b>										\$5,771,357.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771,357.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00														

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Área Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Rehabilitar calles con pavimentos permeables y material local.

Objetivo: Impulsar la infraestructura sustentable, recuperación espacios.

Línea de Acción: Rehabilitar calles con pavimentos permeables y material local.



Finalidad: 2- Desarrollo Social

Función: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2-2-1- Urbanización

Programa: 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal

Subprograma: 1-6-1- Gasto Federalizado

Id de Obra	Rubro de Gasto	LCF Art 33	Denominación	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia Económica	Cuenta del Registro Contable
							Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados				





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

339	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Zona Norte de la Localidad de Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$1,765,421.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,421.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	25	25	854	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
340	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural El Capulín - Cruz Alta, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	El Capulín	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$633,341.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,341.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	21	21	561	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
341	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de Cruz Alta, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Cruz Alta	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$596,779.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,779.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	19	19	364	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
342	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Barranca Estaca - Jicayán de Tovar, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Barranca Estaca	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$215,182.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,182.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	75	75	213	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
343	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Zona Sur de la Localidad de Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$1,950,560.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,560.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	40	40	961	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
344	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de San Cristóbal, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Cristóbal	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$1,238,971.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,971.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1373	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
345	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de Rancho Viejo, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Rancho Viejo (rancho Nuevo De La Democracia)	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$1,217,450.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,450.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1425	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
346	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Santa Cruz Yucucani - Plan Mamay, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Santa Cruz Yucucani	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$558,329.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,329.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1371	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
347	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de Llano del Tigre, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Llano Del Tigre	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$457,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	354	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
348	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de San Jerónimo, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Jerónimo	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$346,087.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,087.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	752	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

349	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de Rancho Cuananchinicha, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Rancho Cuananchinicha	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$295,594.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,594.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	728	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
350	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de Jiquimilas, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Jiquimilas (Jiquilita)	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$93,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	236	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
351	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en el Sano del Campo, de la Localidad de Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	1	\$2,260,805.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,805.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	72	72	5033	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-4-
353	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de Santa Cruz Yucucani, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Santa Cruz Yucucani	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	1	\$2,285,909.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285,909.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1371	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
354	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Tramo, Cruce de San Cristobal - San Jerónimo, en la Localidad de San Jerónimo, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Jerónimo	Ampliación (A)	Directa	1	1	\$774,169.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,169.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	752	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
355	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de San Pedro Cuilapan, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Pedro Cuilapan	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	1	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1356	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
356	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Tramo Venado - El Cruce en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Terrero Venado	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$439,395.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,395.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	315	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-9-
357	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Tramo Venado - Galpanapa, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Terrero Venado	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$2,262,805.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262,805.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	788	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
359	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural San Jerónimo - Terrero Venado, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Jerónimo	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$964,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,747.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	752	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1- 1-1-2-3-... 1-1-1-2-...





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

360	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de San José Rancho el Limón, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San José	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$1,166,576.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,576.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
361	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural San José Rancho el Limón - Plan Maney, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San José	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$1,090,783.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,783.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	183	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1- 1-1-2-3-- 1-1-1-2--
362	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural San José Rancho el Limón - San Miguel Tejalpan, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San José	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$723,775.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,775.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	29	183	100.00%	96.67%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
363	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de la Trinidad, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	La Trinidad	Mantenimiento (M)	Complementaria	1	1	\$1,116,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,053.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	600	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
366	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural Huehuetónoc - Xochistlahuaca, en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Huehuetónoc	Ampliación (A)	Directa	1	1	\$956,946.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,946.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	2012	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1- 1-1-2-3-- 1-1-1-2--
367	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Principal del Km 0+000.00 al 0+160.00, en la Localidad de las Minas, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Las Minas	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	450	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
418	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural san José rancho el limón - san miguel tejalpan, en el municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	San José	Rehabilitación (R)	Directa	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
419	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de camino rural, san cristóbal - colonia san marcos, en el municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	San Cristóbal	Construcción (C)	Directa	1	1	\$2,004,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
421	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico 1ra etapa, en la calle rumbo al centro de salud en la localidad de santa cruz, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Santa Cruz Yuucani	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-

**TESORERÍA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

**PRESIDENCIA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

**ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

**SINDICATURA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"



**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

422	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la capilla la guadalupe a salida para rancho viejo, en la comunidad de yoloxóchil, municipio de tlacoachistlahuaca	Obra	Yoloxóchil (santiago Yoloxóchil)	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
423	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle del centro de salud hacia la escuela primaria, en la comunidad de san jerónimo, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	San Jerónimo	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
424	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de cruz alta, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Cruz Alta	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
425	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de el capulín, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	El Capulín	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
426	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle lateral en la localidad de el limón guadalupe, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	El Limón Guadalupe	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
427	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle guadalupe victoria, en la localidad de huehuelónoc, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Huehuelónoc	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,168,599.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,599.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7696	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-
430	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal salida a la trinidad, en la comunidad de rancho viejo, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Rancho Viejo (rancho Nuevo De La Democracia)	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
433	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal rumbo al centro de salud linae bienestar, en la comunidad de santa cruz yucucani, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Santa Cruz Yucucani	Construcción (C)	Complementaria	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	7696	100.00%	0.00%	0.00%	
449	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de camino de terracería tramo yoloxóchil-ouucero de san jose rancho el limon del km 0 mas 000.00 al 4 mas 000.00	Obra	Yoloxóchil (santiago Yoloxóchil)	Construcción (C)	Directa	1	1	\$2,261,850.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,261,850.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1000	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-2-3-... 1-1-1-2-...





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

452	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal del km 0+160.00 al 0+295.00, en la localidad de las minas	Obra	Las Minas	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$1,884,669.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,669.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1000	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
453	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de muros de contención en la localidad de la trinidad, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	La Trinidad	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,250,358.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,358.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	5000	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-4-
455	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Ampliación de camino artesanal en la localidad de la trinidad, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero	Obra	La Trinidad	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$2,260,805.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,805.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7896	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
462	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle del imas-bienestar, del km 0+200.00 al 0+380.00, en la localidad de santa cruz yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Santa Cruz Yucucani	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,543,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7896	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
463	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle salida a huehuetlán, en la localidad de las minas, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Las Minas	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,005,238.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005,238.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	7896	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
474	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de camino artesanal del km 0+000.00 al 0+245.00 en la localidad de rancho viejo, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Rancho Viejo (rancho Nuevo De La Democracia)	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,251,520.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251,520.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	61	61	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
476	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Mejoramiento de camino rural llano del tigre - llano del zapote, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Llano Del Tigre	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	1	\$1,775,719.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775,719.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	677	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
477	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle sin nombre, en la localidad de el limón guadalupe, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	El Limón Guadalupe	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$1,646,279.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646,279.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	214	214	300	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
479	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Ampliación de camino artesanal del km 0+245.00 al 0+420.00 en la localidad de rancho viejo, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Rancho Viejo (rancho Nuevo De La Democracia)	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$1,604,387.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,387.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	458	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
480	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de camino artesanal del km 0+000.00 al 0+190.00 en la localidad de yoloxóchil, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Yoloxóchil (santiago Yoloxóchil)	Construcción (C)	Directa	1	1	\$2,028,518.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028,518.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	61	61	877	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-

**TESORERIA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo nuestra Fuerza"

**SINDICATURA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo nuestra Fuerza"

**PRESIDENCIA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo nuestra Fuerza"

**ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**TLACOACHISTLAHUACA**  
 "Nuestro pueblo nuestra Fuerza"



**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

481	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en la localidad de la trinidad municipio de tlacoachistlahuaca guerrero.	Obra	La Trinidad	Construcción (C)	Directa	1	1	\$3,956,842.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,956,842.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	31	31	388	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-3-
482	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Mejoramiento de camino rural en la localidad de guadalupe mano de león, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Guadalupe Mano De León	Ampliación (A)	Complementaria	1	1	\$1,979,896.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,896.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	62	62	867	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
483	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de camino artesanal del km 0+190.00 al 0+260.00 en la localidad de yoloxóchitl, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	Yoloxóchitl (santiago Yoloxóchitl)	Construcción (C)	Directa	1	1	\$847,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
484	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle ouahiemoc, en la localidad de el capulín, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	El Capulín	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$900,524.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,524.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	200	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
485	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de camino artesanal en la localidad de el capulín, municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero.	Obra	El Capulín	Construcción (C)	Directa	1	1	\$2,390,526.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390,526.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	200	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-
486	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el callejón sin nombre en la colonia san francisco en la localidad de tlacoachistlahuaca municipio de tlacoachistlahuaca guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	355	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
489	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el callejón sin nombre en la colonia santa cruz en la localidad de tlacoachistlahuaca municipio de tlacoachistlahuaca guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	455	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-
490	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle del mas-bienestar hacia la escuela primaria 24 de febrero del km 0 mas 000.00 al 0 mas 219.00 en la localidad de san jérónimo municipio de tlacoachistlahuaca, guerrero	Obra	San Jerónimo	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$2,285,713.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285,713.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	344	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-





**Municipio de Tlacoachistlahuaca**  
**Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales**  
**01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Id de Obra	Rubro de Gasto	LCF Art 33	Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
								Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
491	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el callejón sin nombre en el barrio Joma Luero, de la localidad de Tlacoachistlahuaca, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	333	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-
492	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el callejón sin nombre en el barrio Santiago Apóstol, de la localidad de Tlacoachistlahuaca, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Tlacoachistlahuaca	Construcción (C)	Complementaria	1	1	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	233	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-
557	Urbanización (URB)	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural Tlacoachistlahuaca - las truchas, en la localidad de Tlacoachistlahuaca, municipio de Tlacoachistlahuaca	Obra	Tlacoachistlahuaca	Rehabilitación (R)	Complementaria	1	1	\$336,015.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,015.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	20	20	160	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
<b>Total de Urbanización (URB)</b>										\$69,493,704.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,493,704.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$69,493,704.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,493,704.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)**

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Programas de participación ciudadana en el diseño de espacios públicos.

Objetivo: Impulsar la infraestructura sustentable, recuperación espacios.

Línea de Acción: Programas de participación ciudadana en el diseño de espacios públicos.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-6- Otros Servicios Generales

Subfunción: 1-6-5- Otros

Programa: 1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Subprograma: 1-1-1 Sujetos a Reglas de operación

Id de Obra	Rubro de Gasto		Denominación	U. de M.	Ubicación	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
	Rubro de Gasto	LCF Art 33						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
364	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de Techado en Área de Uso Múltiple en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, en la Localidad de Llano Zapote, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	Llano Zapote	Mantenimiento (M)	Directa	1	1	\$1,495,699.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,699.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	98	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-1-
365	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de Techado en Área de Uso Múltiple en la Escuela Primaria Bilingüe José María Morelos y Pavón, en la Colonia San Marco de la Localidad de San Pedro Cuilapan, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.	Obra	San Pedro Cuilapan	Construcción (C)	Directa	1	1	\$1,724,886.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,886.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	1356	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>										\$3,220,586.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,586.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
<b>Totales</b>										\$3,220,586.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220,586.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00									





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
 Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Rubro de Gasto	Obras		Acciones		Totales	
	Cantidad	Ejercido	Cantidad	Ejercido	Cantidad	Ejercido
Agua Potable (APO)	4	\$6,515,318.80	0	\$0.00	4	\$6,515,318.80
Urbanización (URB)	70	\$84,636,928.10	0	\$0.00	70	\$84,636,928.10
Salud (SAL)	1	\$2,240,688.91	0	\$0.00	1	\$2,240,688.91
Mejoramiento de Vivienda (MEV)	1	\$798,441.56	0	\$0.00	1	\$798,441.56
Infraestructura Básica del Sector Edu	10	\$8,990,415.29	0	\$0.00	10	\$8,990,415.29
Alcantarillado (ALC)	3	\$2,409,287.45	0	\$0.00	3	\$2,409,287.45
Drenaje y Letrinas (DRE)	7	\$4,593,300.21	0	\$0.00	7	\$4,593,300.21
<b>Totales</b>	<b>96</b>	<b>\$110,184,376.32</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>	<b>96</b>	<b>\$110,184,376.32</b>

Elaboró:  
 Adriana Urbano Severiano  
 Tesorera Municipal  
**TESORERÍA**

Revisó:  
 Rony Najera Ramirez  
 Titular del Órgano Interno de Control Municipal

Angela Fabian Lopez  
 Síndica Procuradora Municipal  
**SINDICATURA**

Emmanuel Cuevas Rodríguez  
 Presidente Municipal  
**PRESIDENCIA**



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Gasto Corriente

Area Administrativa: Alumbrado Público  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Linea de Accion: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfuncion: 2-2-4- Alumbrado Público  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
328	Recursos Federales	Seguridad ciudadana	Accion	NA	NA	1	1	\$54,895.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,895.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	10000	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-3-5-1-3-1-	
<b>Totales</b>								\$54,895.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,895.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Organo de Control Interno  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-4- Función Pública  
Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo  
Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
139	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$190,466.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,466.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	2	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$190,466.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,466.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Accion: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfuncion: 2-2-3- Abastecimiento de Agua  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
126	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$636,889.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,889.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	5	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$636,889.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,889.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00										





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Linea de Accion: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
388	Recursos Federales	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado	Accion	NA	NA	1	1	\$72,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	183	183	500	100.00%	100.00%	100.00%	5-2-2-1- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$72,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Alumbrado Público  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Accion: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfuncion: 2-2-4- Alumbrado Público  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
127	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$566,048.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,048.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	5	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3-		
<b>Totales</b>								\$566,048.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,048.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Económico  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfuncion: 2-2-8- Servicios Comunitarios  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
147	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	8	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00											



Sulpac - GRP (México)





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Económico

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Espacios de venta y exhibición de artesanías locales.

Objetivo: Fomentar uso sostenible del patrimonio.

Línea de Acción: Espacios de venta y exhibición de artesanías locales.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
377	Recursos Federales	Programa para impulsar a las artesanas del municipio	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	220	100.00%	0.82%	0.00%		
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Económico

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Concursos de gastronomía tradicional Amuzga y Mixteca.

Objetivo: Revalorizar historia, gastronomía, etnias.

Línea de Acción: Concursos de gastronomía tradicional Amuzga y Mixteca.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
376	Recursos Federales	Tianguis artesanal, agrícola, gastronómico y emprendedores	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	350	100.00%	0.82%	0.00%			
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Participación en redes de mejores prácticas a nivel regional.

Objetivo: Profesionalizar cuerpos de seguridad.

Línea de Acción: Participación en redes de mejores prácticas a nivel regional.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
374	Recursos Federales	Talleres y capacitaciones para los agricultores, ganaderos y apicultores.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	244	2	200	100.00%	0.82%	0.00%			
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural

Programa: Gasto Corriente



Sulpac - GRP (México)



Pag. 3 de 41



Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Línea de Acción: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
372	Recursos Federales	Entrega del programa fertilizantes 2025	Acción	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	120	1	1000	100.00%	0.83%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ampliar brigadas de salud rural y atención preventiva  
Objetivo: Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.  
Línea de Acción: Ampliar brigadas de salud rural y atención preventiva.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
375	Recursos Federales	Campaña de esterilización y castración en el municipio de Tlacoachistlahuaca.	Acción	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	120	1	100	100.00%	0.83%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Talleres comunitarios de nutrición infantil y huertos familiares.  
Objetivo: Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.  
Línea de Acción: Talleres comunitarios de nutrición infantil y huertos familiares.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
373	Recursos Federales	Programa de implementación de huerto de traspatio para la producción de verduras y hortalizas.	Acción	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	184	1	200	100.00%	0.54%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Función: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfunción: 2-2-7- Desarrollo Regional  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
133	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$256,223.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	4	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-1-5-	
<b>Totales</b>								\$256,223.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Educación

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Programas de becas escolares y apoyo en materiales educativos.

Objetivo: Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.

Línea de Acción: Programas de becas escolares y apoyo en materiales educativos.

Finalidad: 1- Gobierno

Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfuncion: 1-3-4- Función Pública

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
369	Recursos Federales	Programas educativos	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	500	100.00%	0.82%	0.00%			
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Educación

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Funcion: 2-5- Educación

Subfuncion: 2-5-6- Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
131	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$1,389,517.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,513.43	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	5	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3-		
<b>Totales</b>								\$1,389,517.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,513.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Educación

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Actividades artísticas y de esparcimiento para prevenir violencia.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Línea de Acción: Actividades artísticas y de esparcimiento para prevenir violencia.

Finalidad: 1- Gobierno

Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfuncion: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
368	Recursos Federales	Eventos conmemorativos	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	200	100.00%	0.82%	0.00%		
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Guinpac - GRP (México)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

TLACOACHISTLAHUACA

"Nuestra pueblo, nuestra Fuerza"

TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

TLACOACHISTLAHUACA

"Nuestra pueblo, nuestra Fuerza"

PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

TLACOACHISTLAHUACA

"Nuestra pueblo, nuestra Fuerza"

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

TLACOACHISTLAHUACA

"Nuestra pueblo, nuestra Fuerza"

SINDICATURA



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Educación  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Talleres de lengua indígena (Amuzga y Mixteca) en escuelas y centros culturales.  
Objetivo: Recuperar y difundir identidad cultural.  
Linea de Accion: Talleres de lengua indígena (Amuzga y Mixteca) en escuelas y centros culturales.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
370	Recursos Federales	Día internacional de las lenguas originarias.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	28	0	2000	100.00%	0.00%	0.00%		
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Educación  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Material educativo sobre historia y etnias en currículos escolares.  
Objetivo: Revalorizar historia, gastronomía, etnias.  
Linea de Accion: Material educativo sobre historia y etnias en currículos escolares.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
371	Recursos Federales	Eventos academicos.	Accion	NA	NA	1	1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-2-		
<b>Totales</b>								\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfuncion: 2-2-1- Urbanización  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
138	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$1,346,009.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,009.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	14	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$1,346,009.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,009.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00											





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Programa de limpieza, parques y jardines  
Objetivo: Servicios publicos eficientes  
Linea de Accion: Programa de limpieza, parques y jardines

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-9- Otros  
Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo  
Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
332	Recursos Federales	Limpieza de las Áreas del h. ayuntamiento municipal.	Accion	NA	NA	1	1	\$530,986.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,986.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	170	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1- 1-1-5-1-5-	
<b>Totales</b>								\$530,986.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,986.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-3- Preservación y Cuidado del Patrimonio Público  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-7- Especificos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
145	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$4,834,793.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831,738.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	99.94%	365	365	12	100.00%	100.00%	99.94%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-1-5-		
<b>Totales</b>								\$4,834,793.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831,738.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de servicios públicos en mantenimiento preventivo.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Linea de Accion: Capacitar al personal de servicios públicos en mantenimiento preventivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
401	Recursos Federales	Programa para el mantenimiento del parque vehicular de servicios generales	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	100	100.00%	0.82%	0.00%			
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"  
TESORERÍA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"  
PRESIDENCIA

R

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"  
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"  
SINDICATURA



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Rehabilitar calles con pavimentos permeables y material local.

Objetivo: Impulsar la infraestructura sustentable, recuperación espacios.

Línea de Acción: Rehabilitar calles con pavimentos permeables y material local.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
400	Recursos Federales	Mantenimiento de las principales calles del municipio y áreas verdes de las escuelas	Accion	NA	NA	1	1	\$920,530.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,530.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-3- 3-2-5-2- -- 1-1-5-1-5- 1-1-5-1-4- 1-1-5-1-8- 1-1-5-1-1-		
<b>Totales</b>								\$920,530.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,530.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información.

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Vincular con plataformas estatales/federales de transparencia.

Objetivo: Fortalecer transparencia y rendición de cuentas.

Línea de Acción: Vincular con plataformas estatales/federales de transparencia.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados								
392	Recursos Federales	Participación transparente	Accion	NA	NA	1	1	\$5,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	500	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-6-			
<b>Totales</b>								\$5,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información.

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-2- Política Interior

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-7- Específicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados								
149	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$224,327.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,325.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	8	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-			
<b>Totales</b>								\$224,327.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,325.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Oficialía Mayor

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Finalidad: 3- Desarrollo Económico

Función: 3-1- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3-1-2- Asuntos Laborales Generales

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
140	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$228,559.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,559.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	22	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$228,559.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,559.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Presidencia Municipal  
Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Línea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-1- Presidencia / Gobernatura  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
123	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$437,472.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,472.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	6	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3-		
<b>Totales</b>								\$437,472.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,472.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Presidencia Municipal  
Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Capacitar al personal de servicios públicos en mantenimiento preventivo.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Línea de Acción: Capacitar al personal de servicios públicos en mantenimiento preventivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
625	Recursos Federales	Programa para el mantenimiento del parque vehicular del h. ayuntamiento.	Accion	NA	NA	1	1	\$166,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	184	184	150	100.00%	100.00%	0.00%	5-1-3-5-		
<b>Totales</b>								\$166,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Secretaria General  
Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-2- Política Interior  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones



Suinpac - GRP (México)



Pag. 9 de 41





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
144	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$430,429.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	6	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$430,429.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Sindicatura Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Línea de Acción: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
403	Recursos Federales	Brindar atención a la ciudadanía	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	120	100.00%	0.82%	0.00%		
404	Recursos Federales	Promover y organizar cursos de capacitación jurídica a las diversas Áreas municipales	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	100	100.00%	0.82%	0.00%		
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Sindicatura Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Establecer lineamientos para la protección de denunciantes internos.  
Objetivo: Fortalecer transparencia y rendición de cuentas.  
Línea de Acción: Establecer lineamientos para la protección de denunciantes internos.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-5- Asuntos Jurídicos  
Programa: 1-4- Compromisos  
Subprograma: 1-4-1- Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
152	Recursos Federales	Laudos laborales	Accion	NA	NA	1	1	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	50	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-9-	
						<b>Totales</b>		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Sindicatura Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Línea de Acción: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-2- Política Interior  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
124	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$305,716.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,716.93	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	7	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-	
						<b>Totales</b>		\$305,716.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,716.93	\$0.00	\$0.00											



2





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Totales \$305,716.93 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$305,716.93 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Gasto Corriente

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contratoría en finanzas sostenibles.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Línea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contratoría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-5- Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1-5-2- Asuntos Hacendarios

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
122	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$567,568.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,568.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	8	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 1-1-5-1-1- 5-1-3-4- 5-1-3-5- 5-1-3-3- 1-1-5-1-8- 5-1-3-9-		
154	Recursos Federales	Fortalecimiento de los procesos administrativos	Accion	NA	NA	1	1	\$350,408.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,408.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	500	100.00%	100.00%	100.00%			
Totales								\$917,977.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,977.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Línea de Acción: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-4- Función Pública

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoy

Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
327	Recursos Federales	Equipamiento general para la operatividad municipal	Accion	NA	NA	1	1	\$796,006.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,006.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	10	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-5- 1-1-5-1-1- 1-2-4-1-3-		
334	Recursos Federales	Asesorías y servicios jurídicos.	Accion	NA	NA	1	1	\$803,165.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,592.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	94.20%	365	365	170	100.00%	100.00%	94.20%	5-1-3-3- 1-1-5-1-3- 5-1-3-7- 5-1-3-9- 1-1-5-1-1-		
338	Recursos Federales	Gestión pública	Accion	NA	NA	1	1	\$74,495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%			
Totales								\$1,673,667.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,094.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de la Juventud y Deporte

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Creación de centros deportivos y culturales locales.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Línea de Acción: Creación de centros deportivos y culturales locales.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Función: 2-4- Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2-4-1- Deporte Y Recreación

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
153	Recursos Federales	Fortalecimiento y fomento deportivo	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	100	100.00%	0.82%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de la Juventud y Deporte  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-4- Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  
Subfuncion: 2-4-1- Deporte Y Recreación  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
132	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$282,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,553.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	12	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$282,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,553.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Salud  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ampliar brigadas de salud rural y atención preventiva.  
Objetivo: Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.  
Linea de Accion: Ampliar brigadas de salud rural y atención preventiva.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
389	Recursos Federales	Brigadas de salud municipal	Accion	NA	NA	1	1	\$425,921.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,832.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	99.98%	365	365	1000	100.00%	100.00%	99.98%	5-1-3-5-1-1-5-1-5-1-1-5-1-4-1-1-5-1-8-
390	Recursos Federales	Jornadas de descaharización	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	1000	100.00%	0.82%	0.00%		
						<b>Totales</b>		\$425,921.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,832.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Salud  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-3- Salud  
Subfuncion: 2-3-1- Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisco	Financiero	Días Programados	Días Utilizados									
146	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$1,048,068.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,064.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%		365	365	7	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-1-5-			
<b>Totales</b>								\$1,048,068.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,064.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00													

Gasto Corriente

Area Administrativa: Direccion de Catastro  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-8- Otros Servicios Generales  
Subfuncion: 1-8-1- Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable				
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisco	Financiero	Días Programados	Días Utilizados										
137	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$167,457.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,457.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%		365	365	6	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-				
<b>Totales</b>								\$167,457.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,457.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00														

Gasto Corriente

Area Administrativa: Oficialia 01 de Registro Civil  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Accion: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-4- Función Pública  
Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc  
Subprograma: 1-3-3- Operaciones Ajenas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable				
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisco	Financiero	Días Programados	Días Utilizados										
326	Recursos Federales	Gestión pública	Accion	NA	NA	1	1	\$10,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%		365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1- 5-1-3-7-				
<b>Totales</b>								\$10,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														

Gasto Corriente

Area Administrativa: Oficialia 01 de Registro Civil  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-8- Otros Servicios Generales  
Subfuncion: 1-8-1- Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Período de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
141	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$529,200.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,193.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	5	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$529,200.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,193.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Área Administrativa: Dirección del DIF Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Línea de Acción: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Función: 2-6- Protección Social  
Subfunción: 2-6-5- Alimentación y Nutrición  
Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo  
Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Período de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados							
335	Recursos Federales	Programa de ayudas diversas para personas de escasos recursos	Acción	NA	NA	1	1	\$3,192,418.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192,418.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	600	100.00%	100.00%	100.00%	5-2-4-1- 5-2-4-3- 1-1-5-1-2- 1-1-5-1-5- 1-1-5-1-1-		
<b>Totales</b>								\$3,192,418.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192,418.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Área Administrativa: Dirección del DIF Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Línea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Función: 2-6- Protección Social  
Subfunción: 2-6-8- Otros Grupos Vulnerables  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Período de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
125	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$1,239,220.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,199.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	20	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-3-8- 5-2-4-3- 5-1-3-8-	
396	Recursos Federales	Evento del día del niño.	Acción	NA	NA	1	1	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	30	30	500	100.00%	100.00%	100.00%		
397	Recursos Federales	Evento del día de las madres	Acción	NA	NA	1	1	\$1,252,582.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,582.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	31	31	500	100.00%	100.00%	100.00%		
<b>Totales</b>								\$2,511,752.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,511,731.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Área Administrativa: Dirección del DIF Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Concursos de gastronomía tradicional Amuzga y Mixteca.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población

TSOPERIA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"  
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra fuerza"  
SINDICATURA



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Objetivo: Revalorizar historia, gastronomía, etnias.  
Línea de Acción: Concursos de gastronomía tradicional Amuzga y Mixteca.

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
398	Recursos Federales	Muestra gastronomica	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	31	0	100	100.00%	0.00%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección del DIF Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Intercambios culturales con otras regiones indígenas de Guerrero.  
Objetivo: Revalorizar historia, gastronomía, etnias.  
Línea de Acción: Intercambios culturales con otras regiones indígenas de Guerrero.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
399	Recursos Federales	Eventos sociales y culturales para la población	Accion	NA	NA	1	1	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1-
						<b>Totales</b>		\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Ecología y Medio Ambiente  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Línea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Función: 2-1- Protección Ambiental  
Subfunción: 2-1-6- Otros de Protección Ambiental  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
134	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$220,950.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,947.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	4	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-1-5-
						<b>Totales</b>		\$220,950.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,947.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Ecología y Medio Ambiente  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Programas de reforestación con especies nativas.  
Objetivo: Impulsar la infraestructura sustentable, recuperación espacios.  
Línea de Acción: Programas de reforestación con especies nativas.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
383	Recursos Federales	Programa de reforestación	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	61	0	500	100.00%	0.00%	0.00%		
384	Recursos Federales	Programa de manejo de incendios forestales	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	120	1	100	100.00%	0.83%	0.00%		
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección Municipal de la Mujer  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-4- Derechos Humanos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Foment

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
130	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	2	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Regidurías  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-4- Función Pública  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
151	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$101,622.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	1	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$101,622.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Bienestar  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contratoría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
Subfuncion: 2-2-7- Desarrollo Regional  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01.Enero al 31 de Diciembre de 2025

Línea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Período de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados								
128	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$192,676.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,673.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	7	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-1-5-			
<b>Totales</b>								\$192,676.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,673.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00												

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Turismo y Cultura

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Función: 2-4- Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2-4-2- Cultura

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Período de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable				
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados									
135	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$349,916.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	2	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-				
<b>Totales</b>								\$349,916.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,915.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00													

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Turismo y Cultura

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Archivo digital de tradiciones orales y música folclórica.

Objetivo: Recuperar y difundir identidad cultural.

Línea de Acción: Archivo digital de tradiciones orales y música folclórica.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Período de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados								
379	Recursos Federales	Programa de eventos culturales para mantener las costumbres y tradiciones del municipio y sus localidades.	Acción	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	2000	100.00%	0.82%	0.00%				
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Turismo y Cultura

Programa: Gasto Corriente

Eje rector: Documentales y producción audiovisual sobre raíces culturales.

Objetivo: Revalorizar historia, gastronomía, etnias.

Línea de Acción: Documentales y producción audiovisual sobre raíces culturales.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-7- Población

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Período de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
381	Recursos Federales	Evento del día de muertos.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	30	0	500	100.00%	0.00%	0.00%		
382	Recursos Federales	Evento del encendido del pino navideño	Accion	NA	NA	1	1	\$22,422.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	31	31	500	100.00%	100.00%	0.00%	1-1-5-1-3-	
<b>Totales</b>								\$22,422.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Turismo y Cultura  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Intercambios culturales con otras regiones indígenas de Guerrero.  
Objetivo: Revalorizar historia, gastronomía, etnias.  
Linea de Acción: Intercambios culturales con otras regiones indígenas de Guerrero.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
337	Recursos Federales	Programa de eventos culturales para mantener las costumbres y tradiciones del municipio y de los habitantes	Accion	NA	NA	1	1	\$115,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	300	100.00%	100.00%	100.00%	5-2-4-5-1-1-5-1-6-	
380	Recursos Federales	Feria anual de Tlacoachistlahuaca	Accion	NA	NA	1	1	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	31	31	1500	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1-	
<b>Totales</b>								\$147,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Planeación  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Establecer plazos máximos de respuesta.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Acción: Establecer plazos máximos de respuesta.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
385	Recursos Federales	Participación ciudadana	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	100	100.00%	0.82%	0.00%		
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Planeación  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Acción: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
386	Recursos Federales	Implementación de programas de capacitación para los trabajadores de h. ayuntamiento municipal	Accion	NA	NA	1	1	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-3-	
<b>Totales</b>								\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Planeación  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Publicar información presupuestal trimestral en portales digitales accesibles.  
Objetivo: Fortalecer transparencia y rendición de cuentas.  
Linea de Acción: Publicar información presupuestal trimestral en portales digitales accesibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
387	Recursos Federales	Informe anual de actividades	Acción	NA	NA	1	1	\$60,208.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,208.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	31	31	100	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-2- 5-1-3-3-	
						<b>Totales</b>		\$60,208.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,208.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Planeación  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-2- Política Interior  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-7- Específicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
136	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$419,025.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,025.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	2	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-6- 5-1-1-3-	
						<b>Totales</b>		\$419,025.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,025.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Gasto Corriente

Area Administrativa: Área Jurídica  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-5- Asuntos Jurídicos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
143	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$163,927.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,927.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	3	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-6-	
						<b>Totales</b>		\$163,927.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,927.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00										





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: H. Cabildo Municipal  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-1- Presidencia / Gobernatura  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
142	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$2,444,911.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,911.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	10	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-
<b>Totales</b>								\$2,444,911.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,911.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	10	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-	

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Igualdad de Género  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Talleres sobre cultura de paz, equidad de género.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Talleres sobre cultura de paz, equidad de género.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
378	Recursos Federales	Eventos sociales de la comunidad lgbt+q	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	100	100.00%	0.82%	0.00%	
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	100	100.00%	0.82%	0.00%	

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Igualdad de Género  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-4- Derechos Humanos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
148	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$187,528.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,527.93	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	3	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-
<b>Totales</b>								\$187,528.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,527.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	3	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1-5-1-3-9-

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Comunicación Social y Eventos Especiales  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-8- Otros Servicios Generales  
Subfuncion: 1-8-3- Servicios de Comunicación y Medios  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
SINDICATURA



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
129	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$560,186.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,183.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	7	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-1-5-
						<b>Totales</b>		\$560,186.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,183.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Asuntos Indígenas y Migrantes  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Atención multilingüe (lengua indígena).  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Acción: Atención multilingüe (lengua indígena).

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
393	Recursos Federales	Implementación de programas para el fortalecimiento de las comunidades indígenas	Accion	NA	NA	1	1	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-6-
						<b>Totales</b>		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Asuntos Indígenas y Migrantes  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-8- Otros Servicios Generales  
Subfuncion: 1-8-3- Servicios de Comunicación y Medios  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
150	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	2	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,979.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Gasto Corriente

Area Administrativa: Dirección de Asuntos Indígenas y Migrantes  
Programa: Gasto Corriente  
Eje rector: Capacitación a guías locales en lenguas indígenas y atención al visitante.  
Objetivo: Fomentar uso sostenible del patrimonio.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Línea de Acción: Capacitación a guías locales en lenguas indígenas y atención al visitante.

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
394	Recursos Federales	Programa del migrante	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	100	100.00%	0.82%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Organismo de Control Interno

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno

Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfuncion: 1-3-6- Organización de Procesos Electorales

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc

Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
608	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$9,079.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,079.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$9,079.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,079.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Línea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno

Funcion: 1-2- Justicia

Subfuncion: 1-2-1- Impartición de Justicia

Programa: 1-2- Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-1- Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
597	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$26,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$26,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,537.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.

Línea de Acción: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Funcion: 2-1- Protección Ambiental

Subfuncion: 2-1-3- Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc

Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
172	Recursos Federales	Servicios de limpieza y mantenimiento del desazolve del sistema de drenaje y alcantarillado.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	20	100.00%	0.82%	0.00%	
175	Recursos Federales	Mantenimiento y rehabilitación de los servicios de agua y alcantarillado.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	153	1	3000	100.00%	0.65%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Alumbrado Público  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-2- Justicia  
Subfunción: 1-2-1- Impartición de Justicia  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
598	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$18,025.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,025.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$18,025.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,025.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Económico  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-2- Justicia  
Subfunción: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
617	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
603	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$5,381.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$5,381.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

TSORERERA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
ESTADO DE OAXACA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
ORGANO DE CONTROL INTERNO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
SINDICATURA



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Dirección de Educación  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-1- Impartición de Justicia  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados								
601	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-			
<b>Totales</b>								\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00												

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Obras Públicas  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados								
608	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$50,363.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,363.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-			
<b>Totales</b>								\$50,363.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,363.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00												

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Equipamiento sustentable (vehículos eléctricos, iluminación solar).  
Objetivo: Profesionalizar cuerpos de seguridad.  
Linea de Accion: Equipamiento sustentable (vehículos eléctricos, iluminación solar).

Finalidad: 3- Desarrollo Económico  
Funcion: 3-5- Transporte  
Subfuncion: 3-5-1- Transporte por Carretera  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados								
178	Recursos Federales	Programa para el mantenimiento del parque vehicular del h. ayuntamiento.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	5000	100.00%	0.82%	0.00%					
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2015

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Acción: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfunción: 1-3-4- Función Pública  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
174	Recursos Federales	Equipamiento general para la operatividad municipal.	Accion	NA	NA	1	1	\$43,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	250	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1-	
<b>Totales</b>								\$43,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,318.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Función: 1-2- Justicia  
Subfunción: 1-2-1- Impartición de Justicia  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
615	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$136,532.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,532.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$136,532.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,532.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Servicios Generales  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Crear parques y áreas verdes urbanas, con mobiliario ecológico.  
Objetivo: Impulsar la infraestructura sustentable, recuperación espacios.  
Linea de Acción: Crear parques y áreas verdes urbanas, con mobiliario ecológico.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Función: 2-7- Otros Asuntos Sociales  
Subfunción: 2-7-1- Otros Asuntos Sociales  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
336	Recursos Federales	Programa para el mantenimiento y conservación del las Áreas públicas del municipio	Accion	NA	NA	1	1	\$50,511.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,511.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-5-	
<b>Totales</b>								\$50,511.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,511.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información.



Suinpac - GRP (México)



*[Handwritten signature]*



Pág. 25 de 41

Finalidad: 1- Gobierno





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
619	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Oficialía Mayor  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-5- Asuntos Jurídicos  
Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc  
Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
610	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Presidencia Municipal  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
594	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Secretaría General  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
614	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$19,559.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,559.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$19,559.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,559.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Linea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-4- Función Pública

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
176	Recursos Federales	Equipamiento general para la operatividad municipal.	Accion	NA	NA	1	1	\$557,691.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,691.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	250	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1- 1-1-5-1-6- 1-1-5-1-8- 1-2-4-1-3-	
593	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$25,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$583,022.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,022.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Linea de Acción: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-5- Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1-5-1- Asuntos Financieros

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
173	Recursos Federales	Equipamiento contable para validez fiscal.	Accion	NA	NA	1	1	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	10	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-3-	
622	Recursos Federales	Asesoría y servicios jurídicos	Accion	NA	NA	1	1	\$73,006.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	82.18%	365	365	170	100.00%	100.00%	82.18%	5-1-3-3-	
<b>Totales</b>								\$84,026.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.

Linea de Acción: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Función: 2-1- Protección Ambiental

Subfunción: 2-1-3- Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Sulnupac - GRP (México)

TESORERÍA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

SINDICATURA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

PRESIDENCIA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
171	Recursos Federales	Derechos por uso de aguas nacionales y descarga de aguas residuales.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.0%	0.00%	365	3	5000	100.00%	0.82%	0.00%		
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Tesorería Municipal  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Linea de Accion: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-8- Otros Servicios Generales  
Subfuncion: 1-8-5- Otros  
Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc  
Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
624	Recursos Federales	Operación y mantenimiento de alumbrado público.	Accion	NA	NA	1	1	\$94,509.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,509.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	4000	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-1-		
<b>Totales</b>								\$94,509.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,509.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de la Juventud y Deporte  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-4- Derechos Humanos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomentc

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
602	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$11,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$11,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Salud  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-1- Impartición de Justicia  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

TESORERIA



SINDICATURA

PRESIDENCIA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
616	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$15,194.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,194.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3-5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$15,194.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,194.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Direccion de Catastro

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno

Funcion: 1-2- Justicia

Subfuncion: 1-2-1- Impartición de Justicia

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
607	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$9,289.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,289.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3-5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$9,289.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,289.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Oficialia 01 de Registro Civil

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.

Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno

Funcion: 1-2- Justicia

Subfuncion: 1-2-1- Impartición de Justicia

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
611	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$22,201.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,201.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3-5-1-3-9-
						<b>Totales</b>		\$22,201.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,201.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Direccion del DIF Municipal

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.

Linea de Accion: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Finalidad: 2- Desarrollo Social

Funcion: 2-6- Protección Social

Subfuncion: 2-6-5- Alimentación y Nutrición

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc

Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados					
623	Recursos Federales	Programa de ayudas diversas para personas de escasos recursos	Accion	NA	NA	1	1	\$200,004.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,004.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	600	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-2-1-1-5-1-1-
						<b>Totales</b>		\$200,004.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,004.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00									





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección del DIF Municipal  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-1- Impartición de Justicia  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
596	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$28,548.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9.	
<b>Totales</b>								\$28,548.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Ecología y Medio Ambiente  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
604	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9.		
<b>Totales</b>								\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección Municipal de la Mujer  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
600	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9.		
<b>Totales</b>								\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Regidurías  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Subfuncion: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
621	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$4,226.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$4,226.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Turismo y Cultura  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-4- Derechos Humanos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
605	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$16,538.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,538.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$16,538.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,538.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Planeación  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
606	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Área Jurídica  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Suirpac - GRP (México)





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Línea de Acción: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
613	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$3,795.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$3,795.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: H. Cabildo Municipal  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-3- Reclusión y Readaptación Social  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
612	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$132,009.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,009.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$132,009.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,009.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Igualdad de Género  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-4- Derechos Humanos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados						
618	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$3,770.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$3,770.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Comunicación Social y Eventos Especiales  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Línea de Acción: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-4- Derechos Humanos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

599	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$15,568.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-	
<b>Totales</b>								\$15,568.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,568.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Area Administrativa: Dirección de Asuntos Indígenas y Migrantes  
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)  
Eje rector: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Accion: Ferias de empleo y vinculación con sector productivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-2- Justicia  
Subfuncion: 1-2-4- Derechos Humanos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
620	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	16	16	0	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-3- 5-1-3-9-		
<b>Totales</b>								\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Ingresos Propios

Area Administrativa: Secretaría General  
Programa: Ingresos Propios  
Eje rector: Asambleas comunitarias para conformar comités.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Asambleas comunitarias para conformar comités.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-1- Presidencia / Gobernatura  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
413	Recursos Fiscales	Estructura orgánica	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	6000	100.00%	0.82%	0.00%				
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Ingresos Propios

Area Administrativa: Tesorería Municipal  
Programa: Ingresos Propios  
Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.  
Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.  
Linea de Accion: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-5- Asuntos Financieros y Hacendarios  
Subfuncion: 1-5-1- Asuntos Financieros  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
414	Recursos Fiscales	Finanzas sanas	Accion	NA	NA	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,748.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	5000	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-9- 5-1-3-7- 5-1-3-5-		
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,748.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,742.00										





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Ingresos Propios

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Ingresos Propios

Eje rector: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Línea de Acción: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-8- Otros Servicios Generales

Subfunción: 1-8-5- Otros

Programa: 1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Subprograma: 1-1-1 Sujetos a Reglas de operación

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
168	Recursos Fiscales	Servicios financieros y bancarios.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.0%	0.00%	365	3	1	100.0%	0.82%	0.00%	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Ingresos Propios

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Ingresos Propios

Eje rector: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.

Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.

Línea de Acción: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-9- Otros

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyc

Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
448	Recursos Fiscales	Derecho por operación de alumbrado público (domap).	Accion	NA	NA	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,573.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,573.44	100.0%	100.0%	365	365	18000	100.0%	100.0%	100.0%	5-1-3-1-	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,573.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,573.44										

Ingresos Propios

Area Administrativa: Oficialía 01 de Registro Civil

Programa: Ingresos Propios

Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.

Línea de Acción: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-8- Otros Servicios Generales

Subfunción: 1-8-1- Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
415	Recursos Fiscales	Finanzas sanas	Accion	NA	NA	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	100.0%	100.0%	365	365	500	100.0%	100.0%	100.0%	5-1-3-7-	
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00										

Ingresos Propios

Area Administrativa: Dirección de Seguridad Pública

Programa: Ingresos Propios

Eje rector: Capacitación en prevención del delito, primeros auxilios.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-7- Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior

Subfunción: 1-7-3- Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad



Suinpac - GRP (México)



*[Handwritten signature]*



Pag. 36 de 41





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Capacitación en prevención del delito, primeros auxilios.

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
417	Recursos Fiscales	Seguridad ciudadana	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	200	100.00%	0.82%	0.00%	
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Ingresos Propios

Area Administrativa: Dirección del DIF Municipal

Programa: Ingresos Propios

Eje rector: Talleres comunitarios de nutrición infantil y huertos familiares.

Objetivo: Garantizar acceso a servicios básicos y reducir desigualdades.

Linea de Accion: Talleres comunitarios de nutrición infantil y huertos familiares.

Finalidad: 3- Desarrollo Económico

Función: 3-1- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3-1-1- Asuntos Económicos y Comerciales en General

Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones

Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
170	Recursos Fiscales	Programa de ayudas para personas de escasos recursos en el area del dif.	Accion	NA	NA	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,400.00	100.00%	100.00%	365	365	500	100.00%	100.00%	100.00%	5-2-4-1- 5-2-4-3-
416	Recursos Fiscales	Programas municipales	Accion	NA	NA	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,807.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,807.85	100.00%	100.00%	365	365	2000	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-6- 1-1-5-1-3-
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,207.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,207.85									

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Eje rector: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Linea de Accion: Capacitar al personal de tesorería y contraloría en finanzas sostenibles.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1-3-4- Función Pública

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo

Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados					
160	Recursos Federales	Modernización del sistema de recaudación local a través del software de contabilidad gubernamental suinpac- contable	Accion	NA	NA	1	1	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-3-
<b>Totales</b>								\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Suinpac - GRP (México)



*[Handwritten signature]*





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Tesorería Municipal  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Linea de Accion: Ampliar la cobertura de agua potable con sistemas de captación pluvial.

Finalidad: 2- Desarrollo Social  
Funcion: 2-1- Protección Ambiental  
Subfuncion: 2-1-3- Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados								
330	Recursos Federales	Derechos por uso de aguas nacionales y descarga de aguas residuales.	Accion	NA	NA	1	1	\$2,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	184	184	5000	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-9-			
<b>Totales</b>								\$2,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Tesorería Municipal  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Linea de Accion: Modernizar el alumbrado público con luminarias LED.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-8- Otros Servicios Generales  
Subfuncion: 1-8-5- Otros  
Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo  
Subprograma: 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados								
162	Recursos Federales	Operación y mantenimiento de alumbrado público.	Accion	NA	NA	1	1	\$1,525,874.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,874.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	4000	100.00%	100.00%	100.00%	3-2-5-2-- 5-1-3-1- 1-1-5-1-3-			
<b>Totales</b>								\$1,525,874.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,874.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Tránsito y Vialidad  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Convenios con dependencias estatales/federales de seguridad.  
Objetivo: Profesionalizar cuerpos de seguridad.  
Linea de Accion: Convenios con dependencias estatales/federales de seguridad.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados								
163	Recursos Federales	Operatividad para la seguridad pública.	Accion	NA	NA	1	1	\$247,055.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,055.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	1000	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1- 1-2-4-4-9-			
<b>Totales</b>								\$247,055.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,055.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Tránsito y Vialidad  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Campañas de educación vial y normas de tránsito.  
Objetivo: Fortalecer respuesta emergencias, DDHH, tránsito.  
Linea de Accion: Campañas de educación vial y normas de tránsito.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-3- Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

TSORERIA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
SINDICATURA



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estadal	Propios	Fiscales	Federal	Estadal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
155	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$1,375,586.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,579.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	364	10	100.00%	99.73%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3-	
409	Recursos Federales	Operativos coordinados para el fortalecimiento vial	Accion	NA	NA	1	1	\$469,670.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,670.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	122	122	1800	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-5-	
<b>Totales</b>								<b>\$1,845,256.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,845,249.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Seguridad Publica  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Equipamiento e insumos para la prestación de servicios publicos  
Objetivo: Servicios publicos eficientes  
Linea de Accion: Equipamiento e insumos para la prestación de servicios publicos

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-4- Función Pública  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estadal	Propios	Fiscales	Federal	Estadal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
333	Recursos Federales	Adquisición de mobiliario y equipo de administración.	Accion	NA	NA	1	1	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	500	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-2- 1-1-5-1-8-		
<b>Totales</b>								<b>\$13,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>											

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Seguridad Publica  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-1- Policia  
Programa: 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal  
Subprograma: 1-6-1- Gasto Federalizado

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estadal	Propios	Fiscales	Federal	Estadal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
157	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$7,283,039.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283,022.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	30	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3- 5-1-1-5- 1-1-5-1-8- 1-1-5-1-1- 1-1-5-1-3- 1-1-5-1-6- 1-1-5-1-6- 1-2-4-6-5- 1-2-4-6-8- 5-1-3-5- 1-2-4-1-2-	
161	Recursos Federales	Mantenimiento de las instalaciones y equipo de seguridad pública.	Accion	NA	NA	1	1	\$208,270.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,270.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	15	100.00%	100.00%	100.00%		
166	Recursos Federales	Equipamiento del personal de seguridad pública.	Accion	NA	NA	1	1	\$1,674,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%		
<b>Totales</b>								<b>\$9,165,444.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,165,427.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Dirección de Seguridad Publica  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Capacitación en prevención del delito, primeros auxilios.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Capacitación en prevención del delito, primeros auxilios.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-3- Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-2 Provisión de Bienes Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
167	Recursos Federales	Fortalecer la seguridad y protección ciudadana con la adquisiciones de equipos de transporte para los operativos policiaicos.	Accion	NA	NA	1	1	\$2,539,617.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,617.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	183	183	100	100.00%	100.00%	100.00%	1-2-4-4-1- 5-1-3-4- 1-1-5-1-8- 1-1-5-1-5- 1-2-4-4-9-	
<b>Totales</b>								\$2,539,617.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,617.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Seguridad Publica  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Talleres sobre cultura de paz, equidad de género.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Talleres sobre cultura de paz, equidad de género.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-7- Población  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
329	Recursos Federales	Operatividad para la seguridad pública.	Accion	NA	NA	1	1	\$370,012.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,012.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	3000	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-1- 1-1-5-1-5- 1-1-5-1-4- 1-1-5-1-8-		
<b>Totales</b>								\$370,012.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,012.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Seguridad Publica  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Establecer lineamientos para la protección de denunciantes internos.  
Objetivo: Fortalecer transparencia y rendición de cuentas.  
Linea de Accion: Establecer lineamientos para la protección de denunciantes internos.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-3- Coordinación de la Política de Gobierno  
Subfuncion: 1-3-5- Asuntos Jurídicos  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-7- Específicos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance			Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Federal	Estatad	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados						
331	Recursos Federales	Laudos laborales	Accion	NA	NA	1	1	\$628,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	100	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-3-9- 5-1-1-5-	
<b>Totales</b>								\$628,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

TESORERIA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Nuestro pueblo, nuestra Fuerza"  
SINDICATURA



Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Dirección de Protección Civil  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Equipamiento e insumos para la prestación de servicios publicos  
Objetivo: Servicios publicos eficientes  
Linea de Accion: Equipamiento e insumos para la prestación de servicios publicos

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-3- Otros Asuntos de Orden Publico y Seguridad  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-7- Especificos

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
164	Recursos Federales	Equipamiento del personal.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	365	3	20	100.00%	0.82%	0.00%			
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Protección Civil  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Capacitación a personal en atención ciudadana.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Capacitación a personal en atención ciudadana.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-2- Protección Civil  
Programa: 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal  
Subprograma: 1-6-1- Gasto Federalizado

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
156	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Accion	NA	NA	1	1	\$2,566,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,566,607.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	10	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3-		
<b>Totales</b>								\$2,566,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,566,607.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Protección Civil  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Capacitación en prevención del delito, primeros auxilios.  
Objetivo: Implementar mecanismos de denuncia.  
Linea de Accion: Capacitación en prevención del delito, primeros auxilios.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-2- Protección Civil  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-5 Regulación y Supervisión

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable		
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Fisico	Financiero	Dias Programados	Dias Utilizados							
410	Recursos Federales	Operativos coordinados de protección civil	Accion	NA	NA	1	1	\$496,770.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,770.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	181	181	2000	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-5-		
<b>Totales</b>								\$496,770.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,770.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)





Municipio de Tlacoachistlahuaca  
Reporte de Avance del Programa Operativo Anual de las Obras, Acciones y Actividades Institucionales  
01/Enero al 31 de Diciembre de 2025

Area Administrativa: Dirección de Protección Civil  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Capacitar brigadas comunitarias en prevención de desastres.  
Objetivo: Fortalecer respuesta emergencias, DDHH, tránsito.  
Linea de Acción: Capacitar brigadas comunitarias en prevención de desastres.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-2- Protección Civil  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados						Días Utilizados
411	Recursos Federales	Brigadas contra incendios forestales	Acción	NA	NA	1	1	\$36,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	153	153	2000	100.00%	100.00%	100.00%	1-1-5-1-5-
						<b>Totales</b>		\$36,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Actividades artísticas y de esparcimiento para prevenir violencia.  
Objetivo: Promover vivienda digna y desarrollo integral.  
Linea de Acción: Actividades artísticas y de esparcimiento para prevenir violencia.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-3- Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad  
Programa: 1-2 Desempeño de las Funciones  
Subprograma: 1-2-4 Promoción y Fomento

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable	
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados						Días Utilizados
412	Recursos Federales	Programas de prevención del delito y atención a víctimas	Acción	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	92	0	200	100.00%	0.00%	0.00%		
						<b>Totales</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

Area Administrativa: Dirección de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)  
Eje rector: Capacitar al personal de servicios públicos en mantenimiento preventivo.  
Objetivo: Mejorar cobertura, eficiencia servicios, reducir vulnerabilidad.  
Linea de Acción: Capacitar al personal de servicios públicos en mantenimiento preventivo.

Finalidad: 1- Gobierno  
Funcion: 1-7- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  
Subfuncion: 1-7-3- Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad  
Programa: 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal  
Subprograma: 1-6-1- Gasto Federalizado

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida			% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados					
158	Recursos Federales	Control y administración de recursos humanos	Acción	NA	NA	1	1	\$296,050.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,047.55	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	365	365	10	100.00%	100.00%	100.00%	5-1-1-1- 5-1-3-9- 5-1-1-3-
						<b>Totales</b>		\$296,050.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,047.55	\$0.00	\$0.00									





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Area Administrativa: Tesorería Municipal

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

Eje rector: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Objetivo: Mejorar la gestión financiera y control interno.

Línea de Acción: Gestionar asistencia técnica estatal/federal para mejorar procesos financieros.

Finalidad: 1- Gobierno

Función: 1-5- Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1-5-1- Asuntos Financieros

Programa: 1-3- Administrativos y de Apoyo

Subprograma: 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Id de Obra	Fuente Financiamiento	Nombre Actividad Institucional	Unidad de Medida	Tipo	Incidencia	Metas		Inversión Programada				Inversión Ejercida				% de Avance		Periodo de Ejecución Real		Núm. de Beneficiarios	Eficacia	Eficiencia	Economía	Cuenta del Registro Contable			
						Programada	Realizada	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Federal	Estatal	Propios	Fiscales	Físico	Financiero	Días Programados	Días Utilizados								
472	Recursos Federales	Servicios financieros y bancarios.	Accion	NA	NA	1	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	306	3	10	100.00%	0.98%	0.00%				
<b>Totales</b>								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												

Rubro de Gasto	Actividades Institucionales	
	Cantidad	Ejercido
Participaciones Federales	115	\$30,270,217.29
Ingresos Propios (H)	8	\$1,226,334.29
Fondo de Aportación par	19	\$20,812,737.18
Fondo de Aportaciones p	1	\$0.00
<b>Totales</b>	<b>143</b>	<b>\$52,308,288.76</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Mientras pueda nuestra Tierra"  
Adrián Urbano Severiano  
Tesorero Municipal  
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Mientras pueda nuestra Tierra"  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
Rony Najera Ramirez  
Titular del Organó Interno de Control Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Mientras pueda nuestra Tierra"  
SINDICATURA  
Angela Estrella Lopez  
Síndica Procuradora Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
TLACOACHISTLAHUACA  
"Mientras pueda nuestra Tierra"  
PRESIDENCIA  
Emmanuel Cuevas Rodriguez  
Presidente Municipal